

**CONVÊNIO SUCAB Nº 002/2008**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 15**

15/15



DOC: 0202120000367

DATA 06/01/2012

HORA 16:40

ASS: *[Handwritten signature]*

71

Ofício. n.º 003/CFI

Salvador, 05 de janeiro de 2012.

No. Processo :	2012/03348
Data :	18 de junho de 2012
ASS :	<i>[Handwritten signature]</i>

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando, para vossa apreciação, prestação de contas parcial do Convênio nº002/08 – EGBA / SUCAB no valor de R\$ 91.286,63.

Atenciosamente,

*[Handwritten signature]*

**AGENOR MARTINELLI BRAGA**  
Diretor Administrativo e Financeiro

Recebido em 05/01/12  
GERAD/EGBA  
Horas: 15:00

*So*  
*31461*  
Para acompanhamento  
Francisco A.M. Oliveira  
Diretor Adm / Financeiro  
06/01

Ilmo. Srº  
**MOACYR MACEDO**  
Gerencia Administrativa  
Empresa Gráfica da Bahia

A AUDITORIA INTERNA  
Moacir C. Macedo  
Gerente Administrativo  
EGBA  
EXOME E PORCECA  
20,09/01/2012

Recebido em 05/01/12  
Sheila DIRAF/EGBA  
Horas: 16:00 hs

Recebido em: 06.10.12

Adriana Bentes  
GERFIN/EGBA

Horário: 15:40

Recebido em: 21/10/13

Horário: 15:43 hs.

GERFIN/EGBA Adriana Bentes

## Relação de Pagamentos

**PARTÍCIPIES :**

**EXECUTOR :** SUCAB - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA

**CONCEDENTE:** EGBA - EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA

**OBJETO :** REFORMA DA SEDE DA EGBA

Convênio nº 02/08

Descrição do documento

Quitação do título

Item	Rec	Credor	CNPJ/CPF	Natureza Despesa	Data	Tít. Créd.	Nº do título de crédito	Nº de série ou nº identificação	Valor	Data da Quitação	CH/OB
1	1	ENGELUX ENGENHARIA LTDA	03.407.182/0001-08	339039	20/12/11	NF	201182	XX	91.286,63	23/12/11	3954/01
<b>Total</b>									<b>91.286,63</b>		

Legenda: 1 - Concedente; 2- Contra partida; 3- Outros

*Paulo Mário Passos de Azevedo*  
 Cad.: 128.845 - CCTL


Assinatura sob carimbo do responsável pela elaboração


Local e data

*SALVADOR 04 DE JANEIRO DE 2012*

Representante legal do conveniente

Alfredo César Dias Tourinh.  
 Chefe de Gabinete  
 SUCAB





**EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**



1. CONVÊNIO Nº 002/08

Posição em: 31-dez-11

2. CONTA: 111.232.103 991.841/8 SCU BB SUCAB / EGBA CV 002/08 Período: 21-dez a 31-dez-2011

3. EXECUTOR: SUCAB SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA


4. CONCEDENTE: EGBA EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA

5. OBJETO: REFORMA DA SEDE DA EGBA e CONSTRUÇÃO DE 02 GALPÕES NA SEDE DA EGBA


6. RECEITAS (Disponibilidades)			7. DESPESAS		
Histórico	Data	Valor R\$	Histórico	Data	Valor R\$
Saldo em	21-dez-11	185.869,84			
Rec. Aplic Fin Dez/11	31-dez-11	212,85	Pagº nf 201182	23-dez-11	91.286,63
<b>8. TOTAL RECEITAS</b>		<b>186.082,69</b>	<b>9. TOTAL DESPESAS</b>		<b>91.286,63</b>
<b>10. SALDO NESTA DATA</b>		<b>94.796,06</b>			

11. DIRETOR GERAL  
 Nome: ELMO VAZ BASTOS DE MATOS  
 Assinatura:

12. COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
 Nome: ADVAN DE SOUZA CONCEIÇÃO  
 Assinatura:



DAF/CCTL/CCON-jan/11   
 Alfredo César Dias Tourinho  
 Chefe de Gabinete  
 SUCAB



### Extrato conta corrente

A33J041531634878004  
04/01/2012 15:36:55

**Cliente - Conta atual**

Agência 3832-6  
 Conta corrente 991841-8 SUCAB EGBA  
 Período do extrato 22/12/2011 até 31/12/2011

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	15.894	91.286,63 D	
23/12/2011		Resgate BB Fix	70	91.286,63 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5177193 PAULO MARIO PASSOS DE MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EGBA

A33J041531631878006  
04/01/2012 15:39:47

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3832-6  
 Conta 991841-8 SUCAB EGBA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	240.254,19			98.984,923522		
02/12/2011	RESGATE	9.978,73			4.109,099072	2,428447167	94.875,824450
	Aplicação 24/06/2011	9.978,73			4.109,099072		
07/12/2011	RESGATE	1.278,02			525,871943	2,430287481	94.349,952507
	Aplicação 24/06/2011	1.278,02			525,871943		
09/12/2011	RESGATE	43.913,82			18.060,372661	2,431501322	76.289,579846
	Aplicação 24/06/2011	16.071,69			6.609,780498		
	Aplicação 19/10/2011	27.842,13			11.450,592163		
23/12/2011	RESGATE	91.286,63			37.449,624678	2,437584643	38.839,955168
	Aplicação 19/10/2011	91.286,63			37.449,624678		
30/12/2011	SALDO ATUAL	94.796,06			38.839,955168		38.839,955168

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.254,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	146.457,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	999,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	999,07
SALDO ATUAL =	94.796,06

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5177193 PAULO MARIO PASSOS DE MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A331211410821426005  
21/12/2011 14:15:36

06

## Cliente

Agência 3832-6  
Conta 991841-8 SUCAB EGSA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	240.254,19			98.984,923522		
02/12/2011	RESGATE	9.978,73			4.109,099072	2,428447167	94.875,824450
	Aplicação 24/06/2011	9.978,73			4.109,099072		
07/12/2011	RESGATE	1.278,02			525,871943	2,430287481	94.349,952507
	Aplicação 24/06/2011	1.278,02			525,871943		
09/12/2011	RESGATE	43.913,82			18.060,372661	2,431501322	76.299,579846
	Aplicação 24/06/2011	16.071,69			6.609,780498		
	Aplicação 19/10/2011	27.842,13			11.450,592163		
21/12/2011	SALDO ATUAL	185.869,84			76.289,579846		76.289,579846

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.254,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.170,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	786,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	786,22
SALDO ATUAL =	185.869,84
Disponível p/ Resg =	185.869,84
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/10/2011	999.383.219	211.364,29	87.740,172009	76.289,579846

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
21/12/2011	2,436372614

## Rentabilidade

No mês	0,3787
No ano	7,0211
Últimos 12 meses	7,2303

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/12/2011 - Cota: 2,436372614

Transação efetuada com sucesso por: J5177193 PAULO MARIO PASSOS DE MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
 SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADM DA BAHIA-CIDADE  
 RAZÃO ANALÍTICO  
 MOVIMENTO DE: 22/12/2011 A 31/12/2011

SUCAB/DF  
 07  
 FC

PROF (FR313-41)  
 ED53A7/MF00834  
 BAHIA  
 01/1

EGBA  
 FLS 07

111000000 DISPONIVEL  
 111200000 BANCOS  
 111230000 BANCO DO BRASIL - CAIXA UNICO  
 111232103 991.841/8 SCU BB SUCAB EGBA

NUM LANC HISTORICO	SALDO ANTERIOR ( D )	DEBITO	CREDITO
4328970 3954/1 PAGAMENTO ORCAMENTARIO DIA 23/12/11			91.286,6
TOTAL DEB E CRED		0,00	91.286,63
SALDO A DEBITO		94.583,21	0,00
4494119 LANCAMENTO DE RECEITA DIA 31/12/11		212,85	
TOTAL DEB E CRED		212,85	0,00
SALDO A DEBITO		94.796,06	0,00
TOTAL GERAL DEB / CRED		212,85	91.286,63



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA




Número da Nota: 201182  
Data e Hora da Emissão: 20/12/2011 10:33:08  
Código Verificação: 4119CDAC5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 03.407.182/0001-08  
Inscrição Municipal: 386.038/001-78  
Nome/Razão Social: ENGELUX ENGENHARIA LTDA  
Endereço: Rua Nicanor Araújo, 04 - Centro, CEP: 44600-000, IPIRA - BA  
E-mail: engelux@engeluxengenharia.com



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 05.948.431/0001-06  
Inscrição Municipal: 348.112/001-60  
Nome/Razão Social: SUCAB - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA  
Endereço: Avenida Centro Administrativo da Bahia, PLATAFORMA IV, 2.º AND, 390 - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, CEP: 41745-005, SALVADOR - BA  
E-mail:

**CRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATO - 070/2010 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA E REGIÃO METROPOLITANA. REFERENTE Á 9ª BOLETIM DE MEDIÇÃO. SERVIÇO EGBA

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 91.286,63**

Atestamos que o(s) serviço(s) ou material(is) foram prestado(s) e/ou recebidos.  
Em: \_\_\_\_\_

**DADOS COMPLEMENTARES**

Nome da Obra: MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS  
Endereço: TODOS OS BAIROS, S/N - TODOS, SALVADOR - BA  
Valor Deduções de Materiais: R\$ 59336,31  
Valor Deduções de Subempreitada: R\$ 0,00

**SUCAB/EGBA**  
Conv. N.º 02/08

CÉSAR RAQUILHO  
Diretor de Obras  
SUCAB

CNAE: 1299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

tem a natureza de Serviços:  
17.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças...

Valor Total Deduções (R\$): 59.336,31	Base de Cálculo (R\$): 31.950,32	Alíquota (%): 5,00	Valor ISS (R\$): 1.597,52	Valor ISS Retido (R\$): 1.597,52
--	-------------------------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR  
NOTA FISCAL SUBSTITUI A NFS-E Nº 201170  
COMPETÊNCIA: 12/2011.

SUCAB  
CONFERE COMO ORIGINAL  
Em: 05/01/12  
Fábio Mário Passos de Macedo  
Cad.: 128.945 - CCTL  
SUCAB



Contrato : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA E REGIÃO

Contratada : ENGELUX ENGENHARIA LTDA

Licitação : D029A/10


Boletim de Medição 10

Valor do Contrato 5.000.000,00

OS	Data OS	Número da OS	Boletim	Valor Medido
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE DEMOLIÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO	12/5/2011	SCINFRA 121 /	10 3850/3878/3878	90.165,31
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO PRÉDIO SEDE DA EGBA	13/5/2011	EGBA 124 /	10 3954	91.286,63
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE INTERLIGAÇÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS DAS FOSSAS E SU	15/8/2011	SEDFUR 396 /	10 7661	48.060,71
SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO BLOCO E - PRÉDIO SEDE DA SEPLAN - AD. 2	8/9/2011	SEPLAN 439 /	10 8562	23.764,57
PINTURA INTERNA DO PRÉDIO DO INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA - AD. 307	9/9/2011	SECC 444 /	10 8604	21.164,45
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA SEIN	9/9/2011	SEINFRA 442 /	10 8656	45.246,23
SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE LAYOUT DO SAC EDUCAÇÃO - AD. 324	23/9/2011	SEC. 494 /	10 9245	7.275,21
AD.327 - SERVICOS COMPLEMENTARES DE READEQUACAO DA AREA EXTERNA DA SEDE DO DETRA	30/9/2011	DETRAN 518 /	10 5016	33.683,98
AD.339 - SERVICOS COMPLEMENTARES DE READEQUACAO DE LAYOUT NA SEDE DA SEMA (INSTA	30/9/2011	SEMA 521 /	10 9633	36.850,56
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA CASAS IX, X E XI - CASE CIA (FUNDAC) - AD. S. FICHO	5/10/2011	FUNDAC 535 /	10 9809	41.109,40
SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PISOS NO GABINETE DA SEAGRI - AD. 347	24/10/2011	SEAGRI 594 /	10 10448/11	8.474,05
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE RECUPERAÇÃO DA LAVANDERIA ENGENHO VELHO DE BROTAS - A	4/11/2011	FUNDAC 653 /	10 10913	27.976,82
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE RECUPERAÇÃO DO CSU - VALÉRIA - AD. 349	16/11/2011	SEDES 686 /	10 11335	26.534,76
SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE LAYOUT DA SUCAB/CMA - AD. 345	17/11/2011	SEDFUR 695 /	10 11543	16.681,66
SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DA SUCAB/CMA - AD. 346	17/11/2011	SEDFUR 696 /	10 11543	18.100,81
SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA SUCAB / CMA - AD. 358	18/11/2011	SEDFUR 700 /	10 11552	1.195,85
SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE LAYOUT DOS HALLS DOS ELEVADORES DO SUBSOLO - SUCAB -	18/11/2011	SEDFUR 699 /	10 11553	6.522,73

Medido Acumulado: 544.093,73

CONFERE SUCAB ORIGINAL  
 Em 05/12/2011  
 Cid. 128.845 - CCL  
 815AB



0502

Contrato : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA E REGIÃO METROPOLITANA

Sub-Contrato : SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO PRÉDIO SEDE DA EGBA

Contratada : ENGELUX ENGENHARIA LTDA

Licitação : D029A/10

Período de Execução : 23/10/2011 A 22/11/2011

Item	Descrição	Un.	Preço Un.	Quantidades			Valor Total	Esta Medição		Medido Acumulado	
				Prevista	Aditada	Total		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
001-001-01-03-01-022	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COMM2 UTILIZAÇÃO DE MARTELETE PNEUMÁTICO	COMM2	4,14	102	0	102,00	422,28	102,00	422,28	102	422,28
001-001-01-03-01-041	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA	M3	38,84	13	0	13,00	504,92	13,00	504,92	13	504,92
001-001-01-03-02-029	RETIRADA DE ARBUSTO C/ DESTOCAMENTO E REUNMOÇÃO	UN	14,02	50	0	50,00	701,00	50,00	701,00	50	701,00
001-002-01-04-01-002	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	1,00	500	0	500,00	500,00	500,00	500,00	500	500,00
001-004-04-02-01-011	BOCA-DE-LOBO EM ALVENARIA	UN	326,84	2	0	2,00	653,68	2,00	653,68	2	653,68
001-004-04-03-01-002	TAMPÃO P/ POÇO DE VISITA - FÉRRÓ FUNDIDO	UN	265,02	1	0	1,00	265,02	1,00	265,02	1	265,02
001-004-78-01-01-403	GALERIA TUBULAR DE CONCRETO Ø 0,40M, C1	M	301,88	12	0	12,00	3.622,56	12,00	3.622,56	12	3.622,56
001-004-78-01-01-405	CAIXA COM TAMPÃO T120 AR DE FOFO, TIPO C Ø=0,40M, H<=2,00M	UN	426,55	2	0	2,00	853,10	2,00	853,10	2	853,10
001-005-03-01-01-002	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM TERRA, ATÉ 4,00 M DE PROFUNDIDADE	M3	15,43	38	0	38,00	586,34	38,00	586,34	38	586,34
001-005-03-02-02-001	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE TERRA, RETIRADA DE CAVAS ABERTAS	M3	56,41	80	0	80,00	4.512,80	80,00	4.512,80	80	4.512,80
001-005-03-02-02-002	ESCARIFICAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ 1,00 KM	M3	12,45	40	0	40,00	498,00	40,00	498,00	40	498,00
001-005-03-03-01-002	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	16,35	40	0	40,00	654,00	40,00	654,00	40	654,00
001-006-08-01-02-003	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA	M3	164,80	13	0	13,00	2.142,40	13,00	2.142,40	13	2.142,40
001-006-99-01-01-200	LONA PRETA DE 350 MICRAS PARA PROTEÇÃO DE TALUDE FIXADA COM PONTALETES DE RI-	M2	1,18	100	0	100,00	118,00	100,00	118,00	100	118,00
001-007-06-02-02-004	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL, SOBRE A 2ª LAJE	M3	17,11	79,13	0	79,13	1.353,91	79,13	1.353,91	79,13	1.353,91
001-008-07-02-01-053	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, SEM BETONEIRA, PARA LASTRO, COM ADITIVO	M3	371,29	37,6	0	37,60	13.960,50	37,60	13.960,50	37,6	13.960,50
<b>Sub-Total :</b>							<b>31.348,52</b>	<b>31.348,51</b>	<b>31.348,51</b>		

Em 12/12/11

Eng. Samuel Botelho  
CREA-BA: 41.494  
SUCAB/ICMA

Em 13/12/11

Antonio Carlos de Oliveira  
Coordenador de Manutenção  
Supervisor de Obra

Em 13/12/11

Resair Reguiao  
Diretor de Obras  
SUCAB

Data : 6/12/2011

CONFERE SUCAB  
EM 05/01/12  
COM O ORIGINAL  
no plano Passos  
Cad.: 128.246 - D.  
SUCAB

SUCAB  
EGBA  
12/12/11

Contrato : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA E REGIÃO METROPOLITANA

Sub-Contrato : SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO PRÉDIO SEDE DA EGBA

Contratada : ENGELUX ENGENHARIA LTDA

Licitação : D029A/10

Período de Execução : 23/10/2011 A 22/11/2011

Item	Descrição	Un.	Preço Un.	Quantidades			Valor Total	Esta Medição		Medido Acumulado	
				Prevista	Aditada	Total		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
001-008-07-02-06-010	CONCRETO ARMADO PARA	M3	740,59	57,4	0	57,40	42.509,87	57,40	42.509,87	57,4	42.509,87
001-009-07-02-01-041	CONCRETO ESTRUTURAL C/ BETONEIRA, CONDIÇÃO B, BRITA 1 E 2, FCK = 18,00 MPA	M3	187,95	6,72	0	6,72	1.263,02	6,72	1.263,02	6,72	1.263,02
001-009-07-03-02-002	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	37,83	32,72	0	32,72	1.237,80	32,72	1.237,80	32,72	1.237,80
001-009-09-01-01-005	ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM (1/4" A 3/8")	KG	4,72	252	0	252,00	1.189,44	252,00	1.189,44	252	1.189,44
001-010-11-02-01-013	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, 14X19X39 CM, ARG. MISTA COM ARENOSO, TRAÇO 1:4:4	M2	25,61	67,2	0	67,20	1.720,99	67,20	1.720,99	67,2	1.720,99
001-020-21-05-02-001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	4,15	100	0	100,00	415,00	100,00	415,00	100	415,00
001-020-21-05-04-002	IMPRIMADURA LIGANTE BETUMINOSA( PINTURA DE LIGAÇÃO)	M2	1,51	100	0	100,00	151,00	100,00	151,00	100	151,00
001-020-21-05-05-003	LASTRO DE BRITA 3 E 4, APIL. MANUALMENTE	M3	62,18	20	0	20,00	1.243,60	20,00	1.243,60	20	1.243,60
001-020-21-05-07-010	REVESTIMENTO COM CONCRETO ASFÁLTICO	M3	375,59	10	0	10,00	3.755,90	10,00	3.755,90	10	3.755,90
001-023-21-04-01-004	LIMPEZA GERAL	M2	2,79	100	0	100,00	279,00	100,00	279,00	100	279,00
001-024-03-03-02-001	COMPACTAÇÃO DE ATERRO	M3	2,46	30	0	30,00	73,80	30,00	73,80	30	73,80
001-024-05-01-02-002	ESCORAMENTO COMUM DE VALAS, TIPO CONTÍNUO, COM PRANCHAS DE PEROBA	M2	37,97	30	0	30,00	1.139,10	30,00	1.139,10	30	1.139,10
001-024-70-03-01-003	LASTRO DE ARENOSO	M3	41,34	20	0	20,00	826,80	20,00	826,80	20	826,80
001-024-78-01-01-409	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM MOTOR-BOMBA	HPH	2,87	1440	0	1.440,00	4.132,80	1440,00	4.132,80	1440	4.132,80

Total : 91.286,63 91.286,63 91.286,63

Em 12/12/11

Eng. Israel Botelho  
CREA-BA: 41.494  
SUCAB/CMA

Em 12/12/11

Antonio Carlos de Oliveira  
Coordenador de Manutenção  
Coordenador Supervisor de Obra

Em 13/12/11


Diretor  
César Requião  
Diretor de Obras  
SUCAB

Data : 6/12/2011

EGBA  
12/12/11

Em 05/01/12

CONFE. ORIGINAL  
Em 05/01/12



Contrato : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA E REGIÃO  
 Sub-Contrato : SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO PRÉDIO SEDE DA EGBA  
 Contratada : ENGELUX ENGENHARIA LTDA Licitação : D029A/10 Período de Execução : 23/10/2011 A 22/11/2011  
 Valor do Contrato: 5.000.000,00

SubContrato	Prazo	Valor
Total de Aditivos		0,00 %0,00
Total de Acréscimos/Reduções		0,00 %0,00
Total de Aditivos+Acréscimos/Reduções		0,00 %0,00
Valor Total ( Subcontrato+Aditivos+Acréscimos/Reduções )		91.286,63

*[Handwritten Signature]*  
 Fiscal  
 Engº Samuel Botelho  
 CREA-BA: 41.497  
 SUCAB/CM:


*[Handwritten Signature]*  
 Coordenador Supervisor de Obra  
 Antonio Carlos de Oliveira  
 Coordenador de Manutenção  
 CMA/SUCAB

*[Handwritten Signature]*  
 Diretor de Obra  
 Diretor de Obras  
 SUCAB

SUCAB  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Em 05/12/11  
*[Handwritten Signature]*  
 Cad. 128.337  
 SUCAB

CMB/DG  
 13  
 10/12/11

EGBA  
 FIG 13  
*[Handwritten Signature]*



**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO**

Obra ou Serviço / Local

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO PRÉDIO SEDE DA EGBA

Licitação: Modalidade / nº: D029A/10 Licitação: Modalidade / nº:	Nº do Contrato: 070/10	O.S. nº / Data 124/2011 - 13/5/2011
Valor do Contrato R\$: 91.286,63	Prazo de Execução (Dias): 30	Data de Início: 15/5/2011

Cliente / Órgão  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | SUCAB / EGBA

Município  
SALVADOR

**DATA DE CONCLUSÃO**

Prevista (Inclusive aditivos, se houver): 14/6/2011	Real: 25/10/2011
--	---------------------

Aditivos	Prazo	Valor R\$
----------	-------	-----------

**PENDÊNCIAS**

Prazo de Correção das Pendências

Prazo de Observação para Recebimento Definitivo  
90 (Noventa) dias após o Provisório

Local e Data: Salvador, 30 de maio de 2011

Nome e Assinatura do Fiscal: JOSE MELO

Nome da Contratada / Nome e Assinatura do Representante: ENGELUX ENGENHARIA LTDA - MARCOS QUEIROZ

Nome e Assinatura do Representante da Secretaria / Órgão: EGBA

Nome e Assinatura do Coordenador: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

Visto Diretor da Unidade: Visto Diretor Geral:

Engº Samuel Botelho  
CREA-BA 11.494  
SUCAB/MA


Antonio Carlos de Oliveira  
Coordenador de Manutenção  
GOVERNADOR MA/SUCAB

César Reis  
Diretor de Obras  
SUCAB

Alfredo César Dias Tourinho  
Chefe de Gabinete  
SUCAB

SUCAB  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Em 05/01/12  
Paulo Mário Passos de Lencastre  
Cad.: 129.945 - CCTE  
SUCAB





CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO PAGAMENTO: 3954 / 01

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8  
CREDOR.: ENGELUX ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 03.407.182/0001-08  
PRAZO.: NORMAL BANCO: 237 AGENCIA: 3593 CONTA...: 30327-5  
VALOR.: 91.286,63 PROCESSO.: 2011/07761 QF.....: 711111162 FONTE: 62  
DATA VENC TO OBRIGACAO.: 26/12/11

SQ	SITUACAO	DT. MOVTO	HR. MOVTO	LNC. FIN	QT	USUARIO	DT. DOCTO	VL	OBE/ESTORNO
1	PRE-LIQUIDADO	22/12/11	19:52:28			26PMA600	22/12/11		
2	LIQUIDADO	22/12/11	21:04:31	4314122	1	26ADV600	22/12/11		
3	PAG. INCLUIDO	22/12/11	22:16:52	4317616	2	PRODEB	22/12/11		
4	AUTORIZADO	23/12/11	12:35:37			26ALF600	22/12/11		
5	CONFIRMADO	23/12/11	12:47:55	4328970	1	26ARG600	23/12/11	91286,63	
6	OBE GERADA	23/12/11	15:02:26			PRODEB	23/12/11		

PF01--PF03-----PF07--PF08--PF09  
SAIR VOLTAR-----VOLTAR PASSAR ACESSAR  
TELA-----PAGINA PAGINA ROTINA

SUCAB  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Em 05/01/12  
Fado Marro 2012  
Cad.: 129.948 - CCTE  
SUCAB



# INFORMAÇÕES PARA PROCESSO

EGBA  
FLS. *[Handwritten signature]*

NÚMERO  
**0202120000367**

ASSUNTO  
**Prestação de Contas Convenio SUCAB 02/2008**

SUCAB/DG  
16  
FOI HA

À  
GERAD

Senhor Gerente,

Tendo em vista tratar-se de serviços de recuperação da drenagem de águas pluviais do prédio sede da Egba, solicitamos atestar a execução dos serviços.

Em 03/02/2012

*[Handwritten signature]*  
**Stéphenson Santana de Cerqueira**  
Chefe da Auditoria

A  
SERVIÇOS AUXILIARES  
PARA AS PROVIDÊNCIAS

*[Handwritten signature]*  
07  
02  
**Mouçir G. Macedo**  
Gerente Administrativo  
EGBA

10/3/12  
SUCABIDG  
FO: 1/A

Salvador 14/02/12.

À

Gerad.

Respondendo o solicitado pela Auditoria quanto à execução dos serviços. Estão faltando executar asfaltamento no fundo do almoxarifado, complementação da rede de esgoto com instalação de um tubo de 100 mm, e tampão p/ poço de visita-ferro fundido.

  
José Reinaldo Nascimento  
Chefe de Seção de Serviços Auxiliares

À  
AUDIN  
Com as informações.


  
Moacir C. Macedo  
Gerente Administrativo  
SUCAB

9  
SOMAS



HEMOS LIDO, PELO INFORMAR QUE OS  
DADOS DE NECESSIDADES SÓTISORIAS POR ESTA  
SOMAS PARA RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS,  
ASSIM COMO SE FONTO INTEGRALMENTE PA-  
SOI DE SERVIÇOS.


Francisco A.N. Oliveira  
Diretor Administrativo



Recebido em 14/02/12  
GERADIEGBA  
Horas: 11 : 15 hs



# INFORMAÇÕES PARA PROCESSO




NÚMERO  
0202120000367

ASSUNTO  
Convenio Sucab 002/2008 – Prestação de contas

Senhor Diretor,

Considerando as informações da Gerad às fls. segundo as quais existem pendências referentes aos itens objeto da prestação de contas, o processo deverá ser encaminhado à Sucab para que sejam executados os serviços restantes.


Em 14/02/2012.

  
**Stephenson Santana de Cerqueira**  
Chefe da Auditoria


A DIRAF/GERAD,

Para as providências.  
em 15/02/2012

Recebido em 15/02/12  
Sheila DIRAF/EGBA  
Hora: 14.51 hs

  
LUIZ GONZAGA FRAGA DE ANDRADE  
DIRETOR-GERAL

A  
SERVIDOR AUXILIAR  
SOLICITO USUÁRIO O  
EXPOSTO PARA DIRAF  
A PIS 17 com a TARGA  
DE URGENTES.

  
Moacir O. Macedo  
Coordenador Administrativo

Recebido em: 11/02/12  
Fabiana Broggi GER/EGBA  
Horário: 16:35



Salvador 31/05/12.

Á.

Gerad.

A planilha apresentada pela SUCAB/CMA em 28/05/12 anexa, foi analisada e os serviços solicitados foram executados.

Recebido em 31/05/12  
Sheila GERAD/EGBA  
Horas: 15 : 41 hs

  
31  
05  
12  
**José Reinaldo Nascimento**  
Chefe de Seção de Serviços Auxiliares

## SUCAB SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA

## LEVANTAMENTO DE OBRAS / MEMÓRIAL DE CÁLCULO

EMPRESA: ENGELUX

Obra: EGBA

Local: SSA

Data: 28/11/2011 Fiscal: MELO

1 OBRAS CIVIS									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Q. REAL	VALOR	TOTAL	Q. PLAN	TOTAL PLAN	ADTIVO	TOTAL AD
<b>001-001 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS EGBA</b>									
01-03-01-041	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA	M³	0,35	38,84	13,59	13,00	504,92	-12,65	-491,33
01-03-01-022	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M²	59,40	4,14	245,92	102,00	422,28	-42,60	-176,36
01-03-02-029	RETIRADA DE ARBUSTO	M²	0,00	14,02	0,00	50,00	701,00	-50,00	-701,00
01-03-02-005	RETIRADO DE GRAMAGEM E ARBUSTO	M²	228,53	6,92	1581,43		0,00	228,53	1581,43
78-01-01-602	REMOÇÃO DE GALERIA TUBULAR ATÉ 0,60M	M	22,30	22,97	512,23		0,00	22,30	512,23
<b>001-002 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
01-04-01-002	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M³	0,00	1,00	0,00	500,00	500,00	-500,00	-500,00
<b>001-004 DRENAGEM DE TERRENO</b>									
04-02-01-011	BOCA-DE-LOBO EM ALVENARIA	UND	2,00	326,84	653,68	2,00	653,68	0,00	0,00
04-03-01-002	TAMPÃO P/ POÇO DE VISITA- FERRO FUNDIDO	UND	0,00	265,02	0,00	1,00	265,02	-1,00	-265,02
78-01-01-403	GALERIA TUBULAR DE CONCRETO 0,40M	M	53,70	301,88	16210,96	12,00	3622,56	41,70	12588,40
78-01-01-405	CAIXA COM TAMPÃO	UND	1,00	426,55	426,55	2,00	853,10	-1,00	-426,55
<b>001-005 MOVIMENTO DE TERRA</b>									
03-02-01-002	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 4,00M	M³	0,00	15,43	0,00	38,00	586,34	-38,00	-586,34
03-02-02-001	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE TERRA	M³	177,26	56,41	9999,23	80,00	4512,80	97,26	5486,43
03-02-02-002	ESCARIFICAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA A 1KM	M³	0,00	12,45	0,00	40,00	498,00	-40,00	-498,00
03-03-01-002	REATERRO APOIADO DE VALAS	M³	87,76	16,35	1434,80	40,00	654,00	47,76	780,80
06-02-01-001	TRANSPORTE A 30M, HORIZONTAL, DE MATERIAIS A GRANEL	M³	88,63	9,94	880,98		0,00	88,63	880,98
06-02-02-004	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAL A GRANEL	M³	72,11	17,11	1233,74	79,13	1353,91	-7,02	-120,18
<b>001-006 MURO DE ARRIMO E CONTEÇÕES</b>									
08-01-02-003	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA	M³	1,92	164,80	316,42	13,00	2142,40	-11,08	-1825,98
99-01-01-200	LONA PRETA DE 350 MICRAS PARA TALUDE FIXADA COM PONTALENTES DE RIPÃO DE 0,40M	M²	113,25	1,18	133,64	100,00	118,00	13,25	15,64
<b>001-008 INFRA- ESTRUTURA</b>									
07-02-06-010	CONCRETO ARMADO 20MPA	M³	7,02	740,59	5200,05	57,40	42509,87	-50,38	-37309,81

Eng. Samuel Botelho  
CREA-BA: 41.494  
SUCABICMA






Handwritten signature and date: *W. J. [unclear]*  
28  
30  
1902

07-02-01-053	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M³	53,08	371,29	19705,07	37,60	13960,50	15,48	5747,57
07-03-02-001	LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M³	53,08	37,83	2008,02	32,72	1237,80	20,36	770,22
<b>001-009</b>	<b>SUPRA ESTRUTURA</b>								
07-02-06-011	CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA, FCK=20MPA	M³	0,80	1074,54	864,04		0,00	0,80	864,04
07-02-01-041	CONCRETO ESTRUTURAL C/ BETONEIRA FCK=18MPA	M³	7,07	187,95	1328,21	6,72	1263,02	0,35	65,18
09-01-01-005	ARMADURA CA-50 MÉDIA	KG	40,00	4,72	188,80	252,00	1189,44	-212,00	-1000,64
07-03-02-001	LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M³	7,07	66,72	471,50		0,00	7,07	471,50
<b>001-010</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>								
11-02-01-013	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, 14X19X39CM, ARG. MISTA COM ARENOSO, TRAÇO 1:4:4 E=14,00CM	M²	132,75	25,61	3399,80	67,20	1720,99	65,55	1678,81
13-01-01-001	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M²	265,51	4,06	1077,95		0,00	265,51	1077,95
<b>001-020</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
21-05-07-010	REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO	M³	0,00	375,59	0,00	10,00	3755,90	-10,00	-3755,90
21-05-04-002	IMPRIMADURA LIGANTE	M²	0,00	1,51	0,00	100,00	151,00	-100,00	-151,00
21-05-05-003	LASTRO DE BRITA 3 4	M³	0,00	62,18	0,00	20,00	1243,60	-20,00	-1243,60
21-05-02-001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M²	59,40	4,15	246,51	100,00	415,00	-40,60	-168,49
<b>001-023</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>								
21-04-01-002	LIMPEZA DE SARGETAS E CALHAS	M	27,00	0,51	13,77		0,00	27,00	13,77
21-04-01-004	LIMPEZA GERAL	M²	220,65	2,79	615,61	100,00	279,00	120,65	336,61
64-01-01-001	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO	M²	2,00	10,14	20,28		0,00	2,00	20,28
<b>001-024</b>	<b>DIVERSOS</b>								
78-01-01-409	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM MOTOR BOMBA	HPH	4320,00	2,87	12398,40	1440,00	4132,80	2880,00	8265,60
05-01-02-002	ESCORAMENTO COMUM DE VALA	M²	24,00	37,97	911,28	30,00	1139,10	-6,00	-227,82
70-03-01-003	LASTRO DE ARENOSO	M³	5,22	41,34	215,79	20,00	826,80	-14,78	-611,01
03-03-02-001	COMPACTAÇÃO DE ATERRO	M³	0,00	2,46	0,00	30,00	73,80	-30,00	-73,80
70-18-02-009	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARRUMADA	UND	64,00	77,25	4944,00		0,00	64,00	4944,00
<b>002.</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>								
<b>002-003</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA-ESGOTO</b>								
18-27-02-020	FOSSA SÉPTICA	M³	12,54	305,08	3825,70		0,00	12,54	3825,70
18-16-03-007	JOELHO DE PVC BRANCO 100MM	UND	6,00	12,59	75,54		0,00	6,00	75,54
18-15-01-006	TUBO ESGOTO 100MM	M	9,00	14,46	130,14		0,00	9,00	130,14
<b>TOTAL ENCONTRO</b>					<b>91.286,62</b>	<b>TOTAL PLA</b>	<b>91.286,64</b>	<b>TOT AD -</b>	<b>0,01</b>

Engº Samuel Botelho  
 CREA/BA 41.494  
 SUCAB/CMA



РосГВЗ 6м 28  
02  
2017  



PROCESSO N° 0202120000367 FL. N° 22

A

Diretoria Administrativa Financeira/SUCAB

Estamos encaminhando o referido processo com a planilha apresentada pela SUCAB/CMA no dia 28/05/2012, fls. 20 e 21 para adequação ao processo de prestação de contas.

Em 15/06/2012



Moacir Cunha Macêdo  
Gerente Administrativo



Nº 03308/12 FLV Nº 93

A

DAF

RECEBIDO EM 18/06/12 As 15hs 49min.

DIRETORIA GERAL / SUCAB

Para a competência.

Alfredo César Dias Taurinho  
Chefe de Gabinete  
SUCAB 18.06.12

RECEBIDO EM 19/06/12 As 10hs 4min.

A CFI

Para conhecer e adotar providências.

190612  
Agente Martinelli Braga  
Diretor Adm. Financeiro  
SUCAB

RECEBIDO EM 19/06/12 As 14hs 10min.

A DAF

Processo devolvido ao analisado pelo CMA. Como este financeiro vai adequar serviços que nos estão atestados pelo SUCAB a prestação de contas??

Em 19/6/12

Emanuela Arguelo Bastos  
Coordenadora Financeira  
SUCAB

RECEBIDO EM 19/06/12 As 16hs 15min.

A CMA

Para conhecer despacho da CFI supra e adotar providências.

190612

Agente Martinelli Braga  
Diretor Adm. Financeiro  
SUCAB

RECEBIDO

EM 20/06/12


AS 10 h 13 min.

Antônio Carlos de Oliveira  
CMA/SUCAB

AO Sr. Celso VINICIUS VARELA

DE CONTRATO E INSTRUÇÔES DO FHO 9250

20/06/2012  
Antônio Carlos de Oliveira  
Coordenador de Manutenção  
CMA/SUCAB



## SUCAB SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA

## LEVANTAMENTO DE OBRAS / MEMÓRIAL DE CÁLCULO

EMPRESA: ENGELUX

Obra: EGBA

Local: SSA

Data: 28/11/2011 Fiscal: MELO

Recebido em 29/05/12  
 GERAD/EGBA  
 Horas: 10:30 hs

1									
OBRAS CIVIS									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Q. REAL	VALOR	TOTAL	Q. PLAN	TOTAL PLAN	ATIVO	TOTAL AD
EGBA									
001-001 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
01-03-01-041	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA	M³	0,35	38,84	13,59	13,00	504,92	-12,65	-491,33
01-03-01-022	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M²	59,40	4,14	245,92	102,00	422,28	-42,60	-176,36
01-03-02-029	RETIRADA DE ARBUSTO	M²	0,00	14,02	0,00	50,00	701,00	-50,00	-701,00
01-03-02-005	RETIRADO DE GRAMAGEM E ARBUSTO	M²	228,53	6,92	1581,43		0,00	228,53	1581,43
78-01-01-602	REMOÇÃO DE GALERIA TUBULAR ATÉ 0,60M	M	22,30	22,97	512,23		0,00	22,30	512,23
001-002 SERVIÇOS PRELIMINARES									
01-04-01-002	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M³	0,00	1,00	0,00	500,00	500,00	-500,00	-500,00
001-004 DRENAGEM DE TERRENO									
04-02-01-011	BOCA-DE-LOBO EM ALVENARIA	UND	2,00	326,84	653,68	2,00	653,68	0,00	0,00
04-03-01-002	TAMPÃO P/ POÇO DE VISITA- FERRO FUNDIDO	UND	0,00	265,02	0,00	1,00	265,02	-1,00	-265,02
78-01-01-403	GALERIA TUBULAR DE CONCRETO 0,40M	M	53,70	301,88	16210,96	12,00	3622,56	41,70	12588,40
78-01-01-405	CAIXA COM TAMPÃO	UND	1,00	426,55	426,55	2,00	853,10	-1,00	-426,55
001-005 MOVIMENTO DE TERRA									
03-02-01-002	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 4,00M	M³	0,00	15,43	0,00	38,00	586,34	-38,00	-586,34
03-02-02-001	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE TERRA	M³	177,26	56,41	9999,23	80,00	4512,80	97,26	5486,43
03-02-02-002	ESCARIFICAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA A 1KM	M³	0,00	12,45	0,00	40,00	498,00	-40,00	-498,00
03-03-01-002	REATERRO APOIADO DE VALAS	M³	87,76	16,35	1434,80	40,00	654,00	47,76	780,80
06-02-01-001	TRANSPORTE A 30M, HORIZONTAL, DE MATERIAIS A GRANEL	M³	88,63	9,94	880,98		0,00	88,63	880,98
06-02-02-004	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAL A GRANEL	M³	72,11	17,11	1233,74	79,13	1353,91	-7,02	-120,18
001-006 MURO DE ARRIMO E CONTEÇÕES									
08-01-02-003	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA	M³	1,92	164,80	316,42	13,00	2142,40	-11,08	-1825,98
99-01-01-200	LONA PRETA DE 350 MICRAS PARA TALUDE FIXADA COM PONTALENTES DE RIPÃO DE 0,40M	M²	113,25	1,18	133,64	100,00	118,00	13,25	15,64
001-008 INFRA- ESTRUTURA									
07-02-06-010	CONCRETO ARMADO 20MPA	M³	7,02	740,59	5200,05	57,40	42509,87	-50,38	-37309,81

Eng. Samuel Botelho  
 CREA-BA: 41.494  
 SUCAB/CMA



ME

07-02-01-053	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M³	53,08	371,29	1	37,60	13960,50	15,48	5747,57
07-03-02-001	LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M³	53,08	37,83	2008,02	32,72	1237,80	20,36	770,22
<b>001-009</b>	<b>SUPRA ESTRUTURA</b>								
07-02-06-011	CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA, FCK=20MPA	M³	0,80	1074,54	864,04		0,00	0,80	864,04
07-02-01-041	CONCRETO ESTRUTURAL C/ BETONEIRA FCK=18MPA	M³	7,07	187,95	1328,21	6,72	1263,02	0,35	65,18
09-01-01-005	ARMADURA CA-50 MÉDIA	KG	40,00	4,72	188,80	252,00	1189,44	-212,00	-1000,64
07-03-02-001	LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M³	7,07	66,72	471,50		0,00	7,07	471,50
<b>001-010</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>								
11-02-01-013	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, 14X19X39CM, ARG. MISTA COM ARENOSO, TRAÇO 1:4:4 E=14,00CM	M²	132,75	25,61	3399,80	67,20	1720,99	65,55	1678,81
13-01-01-001	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M²	265,51	4,06	1077,95		0,00	265,51	1077,95
<b>001-020</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
21-05-07-010	REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO	M³	0,00	375,59	0,00	10,00	3755,90	-10,00	-3755,90
21-05-04-002	IMPRIMADURA LIGANTE	M²	0,00	1,51	0,00	100,00	151,00	-100,00	-151,00
21-05-05-003	LASTRO DE BRITA 3 4	M³	0,00	62,18	0,00	20,00	1243,60	-20,00	-1243,60
21-05-02-001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M²	59,40	4,15	246,51	100,00	415,00	-40,60	-168,49
<b>001-023</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>								
21-04-01-002	LIMPEZA DE SARGETAS E CALHAS	M	27,00	0,51	13,77		0,00	27,00	13,77
21-04-01-004	LIMPEZA GERAL	M²	220,65	2,79	615,61	100,00	279,00	120,65	336,61
64-01-01-001	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO	M²	2,00	10,14	20,28		0,00	2,00	20,28
<b>001-024</b>	<b>DIVERSOS</b>								
78-01-01-409	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM MOTOR BOMBA	HPH	4320,00	2,87	12398,40	1440,00	4132,80	2880,00	8265,60
05-01-02-002	ESCORAMENTO COMUM DE VALA	M²	24,00	37,97	911,28	30,00	1139,10	-6,00	-227,82
70-03-01-003	LASTRO DE ARENOSO	M³	5,22	41,34	215,79	20,00	826,80	-14,78	-611,01
03-03-02-001	COMPACTAÇÃO DE ATERRO	M³	0,00	2,46	0,00	30,00	73,80	-30,00	-73,80
70-18-02-009	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARRUMADA	UND	64,00	77,25	4944,00		0,00	64,00	4944,00
<b>002.</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>								
<b>002-003</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA-ESGOTO</b>								
18-27-02-020	FOSSA SÉPTICA	M³	12,54	305,08	3825,70		0,00	12,54	3825,70
18-16-03-007	JOELHO DE PVC BRANCO 100MM	UND	6,00	12,59	75,54		0,00	6,00	75,54
18-15-01-006	TUBO ESGOTO 100MM	M	9,00	14,46	130,14		0,00	9,00	130,14
	<b>TOTAL ENCONTRO</b>				<b>91.286,62</b>	<b>TOTAL PLA</b>	<b>91.286,64</b>	<b>TOT AD</b>	<b>0,01</b>

Recebido em 29/05/20  
 Gerado por GERADIEGBA  
 Horas: 11:30 hs

Eng. Samuel Botelho  
 CREA-BA: 41.494  
 SUCABICMA



25





INFORMAÇÕES PARA PROCESSO

Nº


FOLHA Nº


Ao Dr. Marcus Alves/CMA.

Após a conclusão dos serviços, foi apresentada a EGBA em 29/05/12, a Planilha Física-Financeira de "Encontro de Contas" executada pelo Engenheiro da SUCAB Samuel Botelho que assumiu a fiscalização dos serviços após o afastamento do Engenheiro da SUCAB, José Melo. Todos os serviços constantes da Planilha de Encontro de Contas foram executados.

Em 20/12/12

Atenciosamente,

  
Engº Vinícius Vaz  
SUCAB/CMA


  
Engº Samuel Botelho  
CREA-BA: 41.484  
SUCAB/CMA

No. Processo : 2012/08893  
Data : 20 de dezembro de 2012

ASS :

Salvador, 19 de dezembro de 2012.

**Of. DIRAF Nº 230/2012.**

  
**egba**

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA



**Ref: Prestação de Contas Convênio Nº 002/2008.**

Prezado Senhor,

Considerando o encerramento do atual exercício contábil, solicitamos com a máxima urgência a prestação de contas relativo ao convênio Nº 002/2008 no valor de R\$ 91.286,63 (noventa e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos), para que não fique com pendência do exercício de 2012.

Informamos que a referida prestação de contas foi devolvida a SUCAB, para adequar a planilha aos serviços efetivamente realizados, considerando aqueles atestados pela EGBA.

Solicitamos também, a prestação de contas do saldo existente de R\$ 24.651,25.

Atenciosamente,

  
Francisco Américo Neves de Oliveira  
Diretor Administrativo-Financeiro

Ilmº Sr.

Dr. César Ricardo Requião

MD Diretor Obras

Superintendência de Construções Administrativas da Bahia -SUCAB



INFORMAÇÕES PARA O PROCESSO

Nº 2012/10893

FOLHA Nº 02



De ordem:

2

Dof,

RECEBIDO  
EM 20/12/12  
As 17 hs 01 min.

DIRETORIA GERAL / SUCAB

Para encerramento, restituído  
processo.

*Arno*  
Silvia Maria de Melo  
Assessoria Técnica  
SUCAB 20.12.12

RECEBIDO  
EM 21/12/12  
As 11 hs 46 min.

A CFI

Para em juízo

211212

*Arno*  
Agente Martinelli Braga  
Diretor Adm. Financeiro  
SUCAB

Em tempo DO

Soluto providenciar a relocat  
tem de ser da CMA.

211212


*Arno*  
Agente Martinelli Braga  
Diretor Adm. Financeiro  
SUCAB

RECEBIDO  
21/12/12  
11 hs 36 min.

A CMA,

Pl inotungs com máxima brevidade concessão  
na iminência de fim da vigência.


21/12/12

  
César Requião  
Diretor de Obr.s  
SUCAB

Do Engº Vinícius

Para conhecimento e instrução do Processo.

Em 26.12.12

  
Vinícius dos Santos  
Coordenador de Manutenção



2012

INFORMAÇÕES PARA PROCESSO

Nº 108893 FOLHA Nº 03

Ao Dr. Marcus Alves/CMA.

Informamos que todos os serviços solicitados pelo cliente foram devidamente executados e recebidos, conforme atesto no processo 2012/3348, folha 19 pelo Chefe de Seção de Serviços Auxiliares, José Reinaldo Nascimento. A Planilha Física-Financeira de Prestação de Contas, referente a estes serviços, foi apresentada a EGBA em 29/05/12 e recebida pelo Gerente Administrativo, Moacir Cunha Macedo, conforme atesto no processo 2012/3348 no verso da folha 21.

Os Serviços constantes desta Planilha foram fiscalizados e atestados pelo Engenheiro da SUCAB Samuel Botelho.

Em 26/12/12

Atenciosamente,

Engº Vinicius Vaz  
SUCAB/CMA

Engº Samuel Botelho  
CREA-BA: 41.494  
SUCAB/CMA

A DO

Retoramos o presente processo com as informações solicitadas +

26.12.12

Coordenador de Manutenção

28.12.12

S



Nº 12/033 478 04.6009



A DAF

Para comecamento e envio p/ gerencia administrativa de EGSA.

02/01/13

César Requião  
Diretor de Obras  
SUCAB

RECEBIDO  
EM 02/01/13  
As 09 hs 35 min

A CFI

Para análise

220113

Adenor Marmell Braga  
Diretor Adm. Financeiro  
SUCAB

RECEBIDO  
EM 22/01/13 às 17 Hs.

Em tempo

A DG

Para encaminhamento a EGSA com as justificativas da CIMA na folha 03.

O processo nº 002/08 mencionado incluído.

030913

Adenor Marmell Braga  
Diretor Adm. Financeiro  
SUCAB

RECEBIDO

Em 03/09/13

As 15 hs 55 min.

*[Signature]*  
DIRETORIA GERAL / SUCAR

*[Large diagonal scribble]*



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDUR

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA – SUCAB

Processo nº 2012/03348.

Folha 31.

A Empresa Gráfica da Bahia - EGBA  
Diretoria Administrativa Financeira  
Sr. Francisco Américo Neves de Oliveira

Em resposta ao Of. DIRAF nº 230/2012, retornamos o presente processo referente a prestação de contas referente ao Convênio nº 002/2008, contendo à fl. 29, os esclarecimentos solicitados por esse Órgão. Caso seja necessário estamos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Ubirajara de Souza Velame  
Chefe de Gabinete

Recebido em 09/09/13  
Lutua DIRAF/EGBA  
Horas: 10:05 hs

J  
50159


RECIBO NOTIFICACIONAL SOBRE A CONCLUSÃO  
DOS SERVIÇOS.

Recebido em 09/09/13  
Adriana GERAD/EGBA  
Horas: 16:48 hs




A  
SERVIÇOS AUXILIARES

ATESTAR A CONCLUSÃO  
DOS SERVIÇOS INTEGRANTES  
DA PLANILHA.

  
Moacir C. Macedo  
Gerente Administrativo  
EGBA

A

GERAD,  
OS SERVIÇOS FORAM TODOS  
CONCLUÍDOS DE ACORDO COM  
A PLANILHA.

  
José Reinaldo Nascimento  
Chefe de Seção de Serviços Auxiliares


Recebido em 16/09/13  
Adriana GERAD/EGBA  
Horário 16:09 hs

A

DIRAF


A SGA DO SERVIÇOS AUXILIARES  
ATESTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS  
QUE COMPÕEM O PLANO.

Recebido em 17/09/13  
Claudio DIRAF/EGBA  
Horário 14:00 hs

  
Moacir C. Macedo  
Gerente Administrativo  
EGBA

Jo  
Rosen

PARA CONSTATAMENTO E REGISTRO, PARA  
OS FOLHETOS RESULTAM OS SERVIÇOS  
MANUTENÇÃO CONTABILIDADE  
MENS 17 E 18 DE OUTUBRO/13.

Recebido em 18/10/2013  
  
GDG/EGBA  
Horário 08:26 min

A DIRAF,  
CICETE  
18/10/2013  
Luiz Carlos de Andrade  
Diretor - Geral

Recebido em 21/10/13  
Luis GERAD/EGBA  
Horas: 10:40 hs

4

CONFIN

APÓS AS PROVISÓRIAS PERTINENTES,  
COM DOTAÇÃO ORÇAMENTAL CORRESPONDENTE  
DO PRÓPRIO DO CONVENIO DA SECSB

ENTENDE:

21/10

APÓS OS LANÇAMENTOS, SENDO INFORMAR  
A QUITAÇÃO DO CONVENIO DA SECSB

A Secção de Contabilidade para  
proceder os registros pertinentes.  
Em 21.10.2013

Eusón Oliveira dos Santos  
Gerente Contábil e Financeiro  
Cadastro 57001030-5

Medicant  
para proceder em  
22/10/2013