

**CONVÊNIO SUCAB Nº 002/2008**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 12**

12/185

01



Superintendência de Construções Administrativas da Bahia

Ofício. n.º 032/CFI

Salvador, 22 de dezembro de 2011.

DOC: 0202110014599

DATA: 26/12/2011

HORA: 12

Prezado Senhor,

ASS: *[Handwritten signature]*

917

Estamos encaminhando, para vossa apreciação, prestação de contas parcial do Convênio nº002/08 – EGBA / SUCAB no valor de R\$ 55.170,57.

Atenciosamente,

*[Handwritten signature]*

EMANUELA ARGUELO BASTOS  
Coordenadora Financeira

À  
DIMEF

*[Handwritten signature]*  
23  
12  
2011

5  
DIMEF

PARA CONTABILIZAÇÃO

Ilmo. Srº  
MOACYR MACEDO  
Gerencia Administrativa  
Empresa Gráfica da Bahia

A SUBSTITUIÇÃO INTERNA  
Pelo Exon. G. RODRIGUES  
27/12/2011

Francisco A. N. Oliveira  
Diretor Adm / Financeiro  
23/12

Recibido en: 03/10/11  
Por: [Signature] CIPAC/IGBA  
Ahoras: 11.00 hs

## Relação de Pagamentos

**PARTÍCIPES :**

**EXECUTOR :** SUCAB - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA  
**CONCEDENTE:** EGBA - EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA  
**OBJETO :** REFORMA DA SEDE DA EGBA e CONSTRUÇÃO DE 02 GALPÕES NA SEDE DA EGBA

Convênio nº 02/08

**Descrição do documento**

**Quitação do título**

Item	Rec	Credor	CNPJ/CPF	Natureza Despesa	Data	Tít. Créd.	Nº do título de crédito	Nº de série ou nº identificação	Valor	Data da Quitação	CH/OB
1	1	MFP CONSTRUTORA LTDA	07.354.356/0001-72	449051	01/11/2011	NF	201170	XX	9.479,79	02/12/11	11398/03
2	1	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR	13.927.801/0001-49	449051	01/11/2011	NF	ISS 201170	XX	498,94	02/12/11	9475
3	1	MFP CONSTRUTORA LTDA	07.354.356/0001-72	449051	01/11/2011	NF	201180	XX	38.281,53	07/12/11	11398/05
4	1	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR	13.927.801/0001-49	449051	01/11/2011	NF	ISS 201180	XX	981,58	07/12/11	9554
5	1	MFP CONSTRUTORA LTDA	07.354.356/0001-72	449051	25/11/2011	NF	201181	XX	5.632,29	07/12/11	11398/4
6	1	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR	13.927.801/0001-49	449051	25/11/2011	NF	ISS 201181	XX	296,44	07/12/11	9549
<b>Total</b>									<b>55.170,57</b>		

Legenda: 1 - Concedente; 2- Contra partida; 3- Outros

Assinatura do responsável pela elaboração

*Paulo Manoel Passos de Sá*  
 CAC - CCTL  
 SUCAB

Local e data


*SAVANA 21 DE DEZEMBRO DE 2011*

Representante legal do Concedente

*Frederico dos Santos*  
 Chefe de Gabinete  
 SUCAB

*aj*  
 CONTABILIZADO

EM 30/12/11  
 note 300.000



**EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

**SUCAB**  
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA

1. CONVÊNIO Nº 002/08  
Posição em: 21-dez-11


2. CONTA: 111.232.103 991.841/8 SCU BB SUCAB / EGBA CV.002/08 Período: 01-dez a 21-dez-2011


3. EXECUTOR: SUCAB SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA  
4. CONCEDENTE: EGBA EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA  
5. OBJETO: REFORMA DA SEDE DA EGBA e CONSTRUÇÃO DE 02 GALPÕES NA SEDE DA EGBA

6. RECEITAS (Disponibilidades)			7. DESPESAS		
Histórico	Data	Valor R\$	Histórico	Data	Valor R\$
Saldo em	1-dez-11	240.254,19			
Rec. Aplic Fin Dez/11	21-dez-11	786,22	Pag° nf 201170	2-dez-11	9.978,73
			Pag° nf 201181	7-dez-11	5.928,73
			Pag° nf 201180	7-dez-11	39.263,11

8. TOTAL RECEITAS 241.040,41 9. TOTAL DESPESAS 55.170,57

10. SALDO NESTA DATA OR 185.869,84

11. DIRETOR GERAL  
Nome: ELMC VAZ BASTOS DE MATOS  
Assinatura:  


12. COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
Nome: ADVAN DE SOUZA CONCEIÇÃO  
Assinatura:  


Alfredo César Dias Tourinho  
Chefe de Gabinete  
SUCAB

Advan Souza  
Contabilidade  
SUCAB

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

 <b>SUCAB</b> SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA	1. CONVÊNIO Nº 002/08 Posição em: 21-dez-11
---	--



2. CONTA: 111.232.103 991.841/8 SCU BB SUCAB / EGBA CV 002/08 Período: 01-dez a 21-dez-2011

3. EXECUTOR: SUCAB SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA  
 4. CONCEDENTE: EGBA EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA  
 5. OBJETO: REFORMA DA SEDE DA EGBA e CONSTRUÇÃO DE 02 GALPÕES NA SEDE DA EGBA


6. RECEITAS (Disponibilidades)			7. DESPESAS		
Histórico	Data	Valor R\$	Histórico	Data	Valor R\$
Saldo em	1-dez-11	240.254,19			
Rec. Aplic Fin Dez/11	21-dez-11	786,22	Pag° nf 201170	2-dez-11	9.978,73
			Pag° nf 201181	7-dez-11	5.928,73
			Pag° nf 201180	7-dez-11	39.263,11

8. TOTAL RECEITAS 241.040,41      9. TOTAL DESPESAS 55.170,57

10. SALDO NESTA DATA OK 185.869,84 ✓

11. DIRETOR GERAL Nome: ELMO VAZ BASTOS DE MATOS Assinatura: 	12. COORDENADOR DE CONTABILIDADE Nome: ADVAN DE SOUZA CONCEIÇÃO Assinatura: 
--	---

Alfredo César Dias Tourinho  
 Chefe de Gabinete  
 SUCAB

  
 Advan Souza  
 Contabilista  
 SUCAB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
 SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADM DA BAHIA-SUCAB

05  
 SICOL (EGBA-41)  
 PGSCB3A77/PFSCB3AC  
 FOLHA: 1  
 DATA: 21/12/11

RAZÃO ANALÍTICO  
 MOVIMENTO DE: 01/12/2011 A 21/12/2011

111000000 DISPONIVEL  
 111200000 BANCOS  
 111230000 BANCO DO BRASIL - CAIXA UNICO  
 111232103 991.841/8 SCU BB SUCAB EGBA



NUM LANC HISTORICO	SALDO ANTERIOR ( D )	DEBITO	CREDITO
	240.254,19		
3818731 11398/3 PAGAMENTO ORCAMENTARIO			9.479,79
3818738 9475/0 PAG. EXTRA-ORCAM. DEPOS			498,94
DIA 02/12/11			
TOTAL DEB E CRED	0,00		9.978,73
SALDO A DEBITO	230.275,46		0,00
3911578 11398/4 PAGAMENTO ORCAMENTARIO			5.632,29
3911581 11398/5 PAGAMENTO ORCAMENTARIO			38.281,53
3911590 9549/0 PAG. EXTRA-ORCAM. DEPOS			295,44
3911591 9554/0 PAG. EXTRA-ORCAM. DEPOS			981,58
DIA 07/12/11			
TOTAL DEB E CRED	0,00		45.191,84
SALDO A DEBITO	185.083,62		0,00
4258944 LANCAMENTO DE RECEITA		786,22	
DIA 21/12/11			
TOTAL DEB E CRED		786,22	0,00
SALDO A DEBITO	185.869,84		0,00
TOTAL GERAL DEB / CRED		786,22	55.170,57



GOVERNO

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3832-6  
 Conta corrente 991841-8 SUCAB EGBA  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	18.669	9.479,79 D ✓	
02/12/2011		Pagamentos Diversos	18.713	498,94 D ✓	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	9.978,73 C	0,00 C
07/12/2011		Pagamentos Diversos	17.660	1.278,02 D ✓	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.278,02 C	0,00 C
09/12/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	31.496	43.913,82 D ✓	
09/12/2011		Resgate BB Fix	70	43.913,82 C	0,00 C
21/12/2011		SALDO			0,00 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM. 185.869,84 C  
 SALDO DISPONIVEL 185.869,84 C  
 JUROS 0,00  
 IOF 0,00

## Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo 185.869,84

## OBSERVAÇÕES:

SERVIDOR ESTADUAL, ANTECIPE HOJE SEU 13 SALARIO DE 2012 E APROVEITE AS FESTAS DE FIM DE ANO.

PARTE DA MERENDA ESCOLAR VEM DA PRODUCAO FAMILIAR. ACESSE BB.COM.BR/AGRICULTURAFAMILIAR

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5177193 PAULO MARIO PASSOS DE MESQUITA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



07

A33I211410621426005  
21/12/2011 14:15:36**Cliente**

Agência 3832-6  
Conta 991841-8 SUCAB EGBA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	240.254,19			98.984,923522		
02/12/2011	RESGATE	9.978,73			4.109,099072	2,428447167	94.875,824450
	Aplicação 24/06/2011	9.978,73			4.109,099072		
07/12/2011	RESGATE	1.278,02			525,871943	2,430287481	94.349,952507
	Aplicação 24/06/2011	1.278,02			525,871943		
09/12/2011	RESGATE	43.913,82			18.060,372661	2,431501322	76.289,579846
	Aplicação 24/06/2011	16.071,69			6.609,780498		
	Aplicação 19/10/2011	27.842,13			11.450,592163		
21/12/2011	SALDO ATUAL	185.869,84			76.289,579846		76.289,579846

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	240.254,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.170,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	786,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO - - - - -	786,22 ✓
SALDO ATUAL =	185.869,84
Disponível p/ Resg =	185.869,84
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/10/2011	909.383.219	211.364,29	87.740,172009	76.289,579846

**Valor da Cota**

30/11/2011	2,427179617
21/12/2011	2,436372614

**Rentabilidade**

No mês	0,3787
No ano	7,0211
Últimos 12 meses	7,2303


**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 21/12/2011 - Cota: 2,436372614

Transação efetuada com sucesso por: J5177193 PAULO MARIO PASSOS DE MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Proc. 07560111 - 25ª MED/REAJ "F.62"



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 201181  
Data e Hora da Emissão: 25/11/2011 08:30:39  
Código Verificação: 877AD253F

08

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 07.354.356/0001-72 Inscrição Municipal: 263.535/001-63  
Nome/Razão Social: MFP CONSTRUTORA LTDA  
Endereço: Largo Cruzeiro de São Francisco, LARGO DO PELOURINHO, 16/18 - PELOURINHO, CEP: 40020-280, SALVADOR - BA  
E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 05.948.431/0001-06 Inscrição Municipal: 348.112/001-60  
Nome/Razão Social: SUCAB - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇOES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA  
Endereço: 3ª Avenida Centro Administrativo da Bahia, PLATAFORMA IV, 2.AND, 390 - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, CEP: 41745-005, SALVADOR - BA  
E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REAJUSTE CONTRATUAL DE 15,10% SOBRE NOTA FISCAL 201180, CONFORME CONTRATO 077/2009, REFERENTE A 25ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12/08/2011 A 10/09/2011.

SUCAB/EGBA  
Conv. Nº 02/08

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 5.928,73

CNAE: 4120400 - Construção de edifícios				
Item da Lista de Serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças...				
Valor Total Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 5.928,73	Alíquota (%): 5,00	Valor ISS (R\$): 296,44	Valor ISS Retido (R\$): 296,44

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR  
- COMPETÊNCIA: 11/2011.

Atestamos que os cálculos desta nota estão corretos.  
Em 25/11/11  
Mecio Santos Nunes  
Coord. Controle - SUCAB  
Tel.: 68.551.522-6  
SUCAB

SUCAB  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Em 12/12/11

REDOR : 7.354.356/0001-72 - MFP CONSTRUTORA LTDA  
 END : AV ELMO CEREJO FARIAS . 51 A CIA 1 CEP- 43700000 SIMOES FILHO BA  
 SITUACAO:

09  
 EGBA  
 FLS. 08

INSTRUMENTO/ANO : 1.836 / 2009  
 TIPO DE EMPENHO : ESTIMATIVA FINALIDADE: NORMAL  
 UNIDADE GESTORA : 326600 - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADM DA BAHIA  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 326600 - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADM DA BAHIA  
 PROJETO ATIVIDADE : 04.122.208.1275 - AMPLIACAO DE EDIFICIO PUBLICO  
 NATUREZA DE DESPESA : 449051 - 62 - OBRAS E INSTALACOES  
 LICITACAO : CONCORRENCIA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

SITUACAO : SALDO ANTERIOR E M P E N H O SALDO ATUAL  
 DA DOTACAO - 211.365,00 211.364,29 0,71

H I S T O R I C O

CONSTRUCAO DE DOIS GALPOES NA SEDE DA EGBA, LIC.036 /2009, PROC.Nº 04753,05502 E OUTROS, C/NEP.Nº 6768/11.

175

CONTRATO NO. 001836 QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA EMPENHO

TOTAL : 211.364,29

DUZENTOS E ONZE MIL TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAS  
 XXX

\*\* UNIDADE EMISSORA \*\* I \*\* AUTORIZACAO \*\*  
 A IMPORTANCIA EMPENHADA EOI I  
 CONSIGNADA EM CREDITO PROPRIO I  
 DATA : I ASS  
 ASS I  
 CARGO/FUNCAO I CARGO/FUNCAO

*Marr*  
 Antonio Carlos Machado Dórea  
 Coordenador II - ASTEC


*Alfredo César Dias Tourinho*  
 Chefe de Gabinete  
 SUCAB

\*\* DECLARACAO \*\* I \*\* CONTABILIDADE \*\* I \*\* PAGUE-SE \*\*  
 O MATERIAL FOI ENTREGUE ( ) I LIQUIDACAO PROCEDIDA I  
 O SERVICO FOI PRESTADO ( ) I  
 O ENCARGO E DEVIDO ( ) I DATA 06/12/2011 I DATA / /  
 DATA / / I  
 ASS I ASS *Lúcia Ramos* I  
 Contabilidade SUCAB

SUCAB  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Em 12 / 12 / 11

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: 11398\_\_ / 04



GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA... : 991841-8  
 CREDOR.: MFP CONSTRUTORA LTDA CNPJ/CPF: 07.354.356/0001-72  
 PRAZO.: NORMAL BANCO: 104 AGENCIA: 3248 CONTA... : 3000192-0  
 VALOR.: 5.632,29 PROCESSO.: 07160/2011 QF..... : 711111162 FONTE: 62  
 DATA VENC TO OBRIGACAO.: 07/12/11

SQ	SITUACAO	DT.MOVTO	HR.MOVTO	LNC.FIN	QT	USUARIO	DT.DOCTO	VL	OBE/ESTORNO
1	PRE-LIQUIDADO	06/12/11	11:26:25			26GIL600	06/12/11		
2	LIQUIDADO	06/12/11	14:49:41	3881828	2	26MRS600	06/12/11		
3	PAG. INCLUIDO	06/12/11	15:54:19	3883492	3	26GIL600	06/12/11		
4	AUTORIZADO	07/12/11	12:13:11			26ALF600	06/12/11		
5	CONFIRMADO	07/12/11	12:29:00	3911578	1	26ARG600	07/12/11	5632,29	
6	OBE GERADA	07/12/11	15:04:56			PRODEB	07/12/11		

PF01--PF03-----PF07---PF08---PF09-----  
 SAIR VOLTAR VOLTAR PASSAR ACESSAR  
 TELA PAGINA PAGINA ROTINA

**SUCAB**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Em 20 / 12 / 11  
 \_\_\_\_\_

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: 9549 /

EGBA  
FLS. 10  
11


GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8  
CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR CNPJ/CPF: 13.927.801/0001-49  
PRAZO.: IMEDIATO BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 1100011-2  
VALOR.: 296,44 TIPO PAG.: DEPOSITOS QF.....: 711112162 FONTE: 62  
LIQ VINC: 11398 / 4

SQ	SITUACAO	DT. MOVTO	HR. MOVTO	LNC. FIN	QT	USUARIO	DT. DOCTO	VL OBE/ESTORNO
1	PAG. INCLUIDO	06/12/11	16:07:58	3883840	1	26GIL600	06/12/11	
2	AUTORIZADO	07/12/11	12:13:12			26ALF600	06/12/11	
3	CONFIRMADO	07/12/11	12:29:02	3911590	1	26ARG600	07/12/11	296,44
4	OBE GERADA	07/12/11	15:07:32			PRODEB	07/12/11	

PF01--PF03-----PF07---PF08---PF09-----  
SAIR VOLTAR VOLTAR PASSAR ACESSAR  
TELA PAGINA PAGINA ROTINA

SUCAB  
CONFERE COMO ORIGINAL  
Em 20 / 12 / 11  
#

0h



(12)  
28

Proc. 069'39/11 - 25ª MED - Lic. 036/09 "F. 62"



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 201180  
Data e Hora da Emissão: 25/11/2011 08:26:03  
Código Verificação: 1B734B766

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 07.354.356/0001-72      Inscrição Municipal: 263.535/001-63  
Nome/Razão Social: MFP CONSTRUTORA LTDA  
Endereço: Largo Cruzeiro de São Francisco, LARGO DO PELOURINHO, 16/18 - PELOURINHO, CEP: 40020-280, SALVADOR - BA  
E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 05.948.431/0001-06      Inscrição Municipal: 348.112/001-60  
Nome/Razão Social: SUCAB - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA  
Endereço: 3ª Avenida Centro Administrativo da Bahia, PLATAFORMA IV, 2.º AND, 390 - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, CEP: 41745-005, SALVADOR - BA  
E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 GALPÕES NA SEDE DA EGBA, CONFORME CONTRATO 07/2009, REFERENTE A 25ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12/08/2011 A 10/09/2011.

MATERIAL 50%: R\$ 19.631,56  
MÃO DE OBRA 50%: R\$ 19.631,56

*Atestamos que o(s) serviço(s) ou material (is) foram prestados e/ou recebidos.*

Em, 06/12/11

**SUCAB/EGBA**  
Conv. N.º 02/08

**César Requiao**  
Diretor de Obras  
SUCAB

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 39.263,11**

CNAE: 4120400 - Construção de edifícios				
Item da Lista de Serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças...				
Valor Total Deduções (R\$): 19.631,56	Base de Cálculo (R\$): 19.631,55	Alíquota (%): 5,00	Valor ISS (R\$): 981,58	Valor ISS Retido (R\$): 981,58

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR  
- COMPETÊNCIA: 11/2011.

**SUCAB**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Em 12/12/11

CREDOR : 7.354.356/0001-72 - MFF CONSTRUTORA LTDA  
 END : AV ELMO CEREJO FARIAS . 51 A CIA 1 CEP- 43700000 SIMOES FILHO BA  
 SITUACAO: EGBA

13  
 FLS 12

INSTRUMENTO/ANO : 1.836 / 2009  
 TIPO DE EMPENHO : ESTIMATIVA FINALIDADE: NORMAL  
 UNIDADE GESTORA : 326600 - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADM DA BAHIA-  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 326600 - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADM DA BAHIA-  
 PROJETO ATIVIDADE : 04.122.208.1275 - AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PÚBLICO  
 NATUREZA DE DESPESA : 449051 - 62 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
 LICITACAO : CONCORRENCIA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SITUACAO : SALDO ANTERIOR EMPENHO SALDO ATUAL  
 DA DOTACAO - 211.365,00 211.364,29 0,71

HISTÓRICO

CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPÕES NA SEDE DA EGBA, LIC.036 /2009, PROC.Nº04753,05502 E OUTROS, C/NEP.Nº6768/11.

CONTRATO NO. 001836 QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA EMPENHO

TOTAL : 211.364,29

DUZENTOS E ONZE MIL TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAS  
 XXX  
 XXX

\* UNIDADE EMISSORA \* I \*\* AUTORIZACAO \*\*  
 IMPORTANCIA EMPENHADA FOI I  
 CONSIGNADA EM CREDITO PROPRIO I  
 DATA : I  
 ASS I ASS  
 CARGO/FUNCAO I CARGO/FUNCAO

*Antonio Carlos Machado Dórea*  
 Coordenador II - ASTEC

*Alfredo César Dias Tourinho*  
 Chefe de Gabinete  
 SUCAB

\* DECLARACAO \* I \*\* CONTABILIDADE \* I \*\* PAGUE-SE \*\*  
 MATERIAL FOI ENTREGUE ( ) I LIQUIDACAO PROCEDIDA I  
 SERVICIO FOI PRESTADO ( ) I  
 ENCARGO E DEVIDO ( ) I DATA 06/12/2011 I DATA / /  
 DATA / / I ASS I ASS  
 ASS I I

*M<sup>a</sup> Lucía Ramos*  
 Contabilidade  
 SUCAB

SUCAB  
 CONFERE COM O ORIGINAL

Em 12 / 12 / 11

SAM - Sistema de Acompanhamento de Medição

Relatório de Medição: (Somente Esta Medição)

Boletim : 25

Data : 1/11/2011

Página : 1

Contrato : CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPIES NA SEDE DA EGBA

Sub-Contrato : CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPOES NA SEDE DA EGBA

Contratada : MFP CONSTRUTORA LTDA

Licitação : 036/09

Período de Execução : 12/8/2011 A 10/9/2011

Item	Descricao	Un.	Preço Un.	Quantidades			Valor Total	Esta Medição		Medido Acumulado	
				Prevista	Aditada	Total		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
002	GALPÃO 1 / MEZANINO ( 2.900,00M2)			0	0,00	0,00	0,00			0,00	
002-006	REVESTIMENTOS			0	0,00	0,00	0,00			0,00	
002-006-13-02-01-007	AZULEJO, JUNTA A PRUMO C/ CIM. COLANTE	M2	21,55	393	0	393,00	8.469,15	40,00	862,00	393,00	8.469,15
002-009	PISOS E DIVERSOS			0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
002-009-15-09-02-002	POLIMENTO EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA OU MÁRMORE	M2	3,12	1092	0	1.092,00	3.407,04	300,00	936,00	1.092,00	3.407,04
002-011	PINTURA			0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
002-011-15-03-01-001	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS, C/ DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA	M2	6,05	1451,67	0	1.451,67	8.782,60	30,00	181,50	1.451,67	8.782,60
002-011-15-03-02-020	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 3 DEMÃOS SEM MASSA	M2	10,32	1421,67	0	1.421,67	14.671,63	30,00	309,60	1.421,67	14.671,63
002-012	VIDROS			0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
002-012-12-03-01-005	VIDRO COMUM 4 MM	M2	58,57	159,2	0	159,20	9.324,34	159,20	9.324,34	159,20	9.324,34
002-012-70-12-04-003	VIDRO FANTASIA, EM CAIXILHOS, COM MASSA	M2	79,38	7,28	0	7,28	577,89	7,28	577,89	7,28	577,89
002-013	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
002-013-21-04-01-004	LIMPEZA GERAL	M2	3,26	3000	0	3.000,00	9.780,00	1.950,00	6.357,00	1.950,00	6.357,00
003	GALPÃO 2 ( 1.380,00M2)			0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
003-007	ESQUADRIAS METÁLICAS			0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
003-007-12-01-03-006	PORTA CORTA-FOGO 1 FOLHA, VÃO DE 0,90 X 2,10 M - COMPLETA	UN	411,24	2	0	2,00	822,48	2,00	822,48	2,00	822,48

Sub-Total :

55.835,13

19.370,81

52.412,13

Em 01/11/2011

Em 17/11/2011

Em 25/11/11

Data : 1/11/2011

Fiscal

Ana Teresa B. Rodrigues  
Eng.º Fiscal  
SUCAB / CREA 12.608/D

Coordenador / Supervisor de Obra

Ricardo de Melo Cabral  
Coordenador de Obras  
COB/SUCAB

Diretor

César Riquiã  
Diretor de Obras  
SUCAB

SUCAB  
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 12/11/11

15



SAM - Sistema de Acompanhamento de Medição

Relatório de Medição: (Somente Esta Medição)

Boletim 25  
Data: 1/11/2011  
Página: 2

Contrato : CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPIES NA SEDE DA EGBA

Sub-Contrato : CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPOES NA SEDE DA EGBA

Contratada : MFP CONSTRUTORA LTDA

Licitação : 036/09

Período de Execução : 12/8/2011 A 10/9/2011

Item	Descrição	Un.	Preço.Un.	Quantidades			Valor Total	Esta Medição		Medido Acumulado	
				Prevista	Aditada	Total		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
003-009	PISOS E DIVERSOS			0	0,00	0,00		0,00		0,00	
003-009-14-01-04-001	JUNTA PLÁSTICA P/PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, DIMENSÕES 27X3 MM	M	5,15	249,36	0	249,36	1.284,20	249,36	1.284,20	249,36	1.284,20
003-009-14-02-03-004	PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA DE 12,00 MM, FUNDIDO SO	M2	19,97	166,24	0	166,24	3.319,81	166,24	3.319,81	166,24	3.319,81
003-009-15-09-02-002	POLIMENTO EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA OU MÁRMORE	M2	3,12	166,24	0	166,24	518,67	166,24	518,67	166,24	518,67
003-011	PINTURAS			0	0,00	0,00		0,00		0,00	
003-011-15-02-01-001	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, C/ DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA À BASE DE PVA	M2	4,56	713,53	0	713,53	3.253,70	200,00	912,00	713,53	3.253,70
003-011-15-02-02-004	PINTURA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA	M2	9,09	713,53	0	713,53	6.485,99	200,00	1.818,00	713,53	6.485,99
003-012	VIDROS			0	0,00	0,00		0,00		0,00	
003-012-12-03-01-005	VIDRO COMUM 4 MM	M2	58,57	6,3	0	6,30	368,99	6,30	368,99	6,30	368,99
003-012-70-12-04-003	VIDRO FANTASIA, EM CAIXILHOS, COM MASSA	M2	79,38	1,44	0	1,44	114,31	1,44	114,31	1,44	114,31
003-013	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			0	0,00	0,00		0,00		0,00	
003-013-21-04-01-004	LIMPEZA GERAL	M2	3,26	1500	0	1.500,00	4.890,00	1.500,00	4.890,00	1.500,00	4.890,00
004	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			0	0,00	0,00		0,00		0,00	
004-003	LOUÇAS E METAIS			0	0,00	0,00		0,00		0,00	
004-003-18-32-04-001	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, APA RELHO MISTURADOR E ACESSÓRIOS	UN	494,30	1	0	1,00	494,30	1,00	494,30	1,00	494,30
004-003-18-32-04-002	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA, COM TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS	UN	311,60	2	0	2,00	623,20	2,00	623,20	2,00	623,20
<b>Sub-Total :</b>							<b>77.188,30</b>	<b>33.714,29</b>	<b>73.765,30</b>		

Em 01/11/2011

*Ana Teresa B. Rodrigues*  
Fiscal

Ana Teresa B. Rodrigues  
Eng.º Fiscal  
SUCAB / CREA 12.608/D

Em 17/11/2011

*Ricardo de Melo Cabral*  
Coordenador / Supervisor de Obra

Ricardo de Melo Cabral  
Coordenador de Obras  
COB/SUCAB

Em 25/11/11

*[Assinatura]*  
Diretor de Obra  
SUCAB

Data: 1/11/2011

SUCAB  
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 12/12/11

*[Assinatura]*  
SUCAB

SAM - Sistema de Acompanhamento de Medição

Relatório de Medição: (Somente Esta Medição)

Boletim : 25

Data : 1/11/2011

Página : 3

Contrato : CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPIES NA SEDE DA EGBA

Sub-Contrato : CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPOES NA SEDE DA EGBA

Contratada : MFP CONSTRUTORA LTDA

Licitação : 036/09

Período de Execução : 12/8/2011 A 10/9/2011

Item	Descricao	Un.	Preço Un.	Quantidades			Valor Total	Esta Medição		Medido Acumulado	
				Prevista	Aditada	Total		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
004-003-18-32-04-008	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	255,72	6	0	6,00	1.534,32	6,00	1.534,32	6,00	1.534,32
004-003-18-32-04-010	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR COMPLETA	UN	209,15	15	0	15,00	3.137,25	14,00	2.928,10	14,00	2.928,10
004-003-18-33-03-001	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	61,66	1	0	1,00	61,66	1,00	61,66	1,00	61,66
004-003-18-33-09-001	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA, DIMENSÕES DE 7,5 X 15 CM	UN	31,98	11	0	11,00	351,78	11,00	351,78	11,00	351,78
004-003-99-01-01-018	BANCADA DE MÁRMORE, ESPESSURA DE 3 CM, LARGURA DE 0,30 M	M	112,16	6	0	6,00	672,96	6,00	672,96	6,00	672,96

SUCAB  
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 12/11/2011

Total : 3.380.131,47 39.263,11 3.337.767,05

Em 01/11/2011

*Teresa B. Rodrigues*

Fiscal  
And. Teresa B. Rodrigues  
Eng.º Fiscal  
SUCAB / CREA 12.608/D

Em 17/11/2011

*Ricardo de Melo Cabral*

Coordenador / Supervisor de Obra  
Ricardo de Melo Cabral  
Coordenador de Obras  
COB/SUCAB

Em 25/11/11

*César Requião*

Diretor  
César Requião  
Diretor de Obras / COB/SUCAB


Data : 1/11/2011

15  
16


Resumo de Contrato

Contrato : CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPIES NA SEDE DA EGBA  
 Sub-Contrato : CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPOES NA SEDE DA EGBA  
 Contratada : MFP CONSTRUTORA LTDA Licitação : 036/09 Período de Execução : 12/8/2011 A 10/9/2011  
 Valor do Contrato: 2.845.780,87


	Prazo	Valor
SubContrato		
Aditivo Nº 01	0	572.585,73 %20,12
Aditivo Nº 02	180	0,00 %0,00
Aditivo Nº 03	180	0,00 %0,00
Aditivo Nº 04	0	34.438,47 %1,21
Aditivo Nº 05	120	0,00 %0,00
Aditivo Nº 06	0	-91.166,61 -%3,20
Aditivo Nº 07	60	0,00 %0,00
Aditivo Nº 08	60	0,00 %0,00
Aditivo Nº 09	0	18.493,05 %0,65
<b>Total de Aditivos</b>		<b>534.350,64 %18,78</b>
<b>Total de Acréscimos/Reduções</b>		<b>0,00 %0,00</b>
<b>Total de Aditivos+Acréscimos/Reduções</b>		<b>534.350,64 %0,19</b>
<b>Valor Total ( Subcontrato+Aditivos+Acréscimos/Reduções )</b>	<b>600</b>	<b>3.380.131,51</b>

  
 Fiscal

Ana Teresa B. Rodrigues  
 Eng<sup>a</sup> Fiscal  
 SUCAB / CREA 12.608/D


  
 Coordenador / Supervisor de Obra

Ricardo de Melo Cabral  
 Coordenador de Obras  
 COB/SUCAB


  
 Diretor

César Requião  
 Diretor de Obras  
 SUCAB

SUCAB  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Em 12 / 1 / 2011



11

EGBA  
 16  


CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: 11398\_\_ / 05

EGBA  
FLS. 17

18

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8  
CREDOR.: MFP CONSTRUTORA LTDA CNPJ/CPF: 07.354.356/0001-72  
PRAZO.: NORMAL BANCO: 104 AGENCIA: 3248 CONTA...: 3000192-0\_\_  
VALOR.: 38.281,53 PROCESSO.: 06939/2011 QF.....: 711111162 FONTE: 62

DATA VENCTO OBRIGACAO.: 07/12/11

SQ	SITUACAO	DT.MOVTO	HR.MOVTO	LNC.FIN	QT	USUARIO	DT.DOCTO	VL	OBE/ESTORNO
1	PRE-LIQUIDADO	06/12/11	15:36:05			26GIL600	06/12/11		
2	LIQUIDADO	06/12/11	16:00:24	3883630	2	26MRS600	06/12/11		
3	PAG. INCLUIDO	06/12/11	22:21:56	3895923	3	PRODEB	06/12/11		
4	AUTORIZADO	07/12/11	12:13:11			26ALF600	06/12/11		
5	CONFIRMADO	07/12/11	12:29:00	3911581	1	26ARG600	07/12/11	38281,53	
6	OBE GERADA	07/12/11	15:04:56			PRODEB	07/12/11		


PF01--PF03-----PF07---PF08----PF09-----  
SAIR VOLTAR VOLTAR PASSAR ACESSAR  
TELA PAGINA PAGINA ROTINA

SUCAB  
CONFERE COMO ORIGINAL  
Em 20 / 12 / 11  
*[Signature]*

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: 9554 / /

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8  
CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR CNPJ/CPF: 13.927.801/0001-49  
PRAZO.: IMEDIATO BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 1100011-2  
VALOR.: 981,58 TIPO PAG.: DEPOSITOS QF.....: 711112162 FONTE: 62  
LIQ VINC: 11398 / 5



19

SQ	SITUACAO	DT. MOVTO	HR. MOVTO	LNC. FIN	QT	USUARIO	DT. DOCTO	VL OBE/ESTORNO
1	PAG. INCLUIDO	07/12/11	09:22:08	3898039	1	26GIL600	07/12/11	
2	AUTORIZADO	07/12/11	12:13:12			26ALF600	07/12/11	
3	CONFIRMADO	07/12/11	12:29:02	3911591	1	26ARG600	07/12/11	981,58
4	OBE GERADA	07/12/11	15:07:32			PRODEB	07/12/11	

PF01--PF03-----PF07---PF08----PF09-----  
SAIR VOLTAR VOLTAR PASSAR ACESSAR  
TELA PAGINA PAGINA ROTINA

SUCAB  
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 20 / 12 / 11

Proc. 06472/11 - 24º MED/REAY - LIC. 36/9 F. 62"

EGBA  
FLS. 19  
20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 201170  
Data e Hora da Emissão: 01/11/2011 10:49:07  
Código Verificação: EE85CD42E

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 07.354.356/0001-72  
Inscrição Municipal: 263.535/001-63  
Nome/Razão Social: MFP CONSTRUTORA LTDA  
Endereço: Largo Cruzeiro de São Francisco, LARGO DO PELOURINHO, 16/18 - PELOURINHO, CEP: 40020-280, SALVADOR - BA  
E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 05.948.431/0001-06  
Inscrição Municipal: 348.112/001-60  
Nome/Razão Social: SUCAB - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA  
Endereço: 3ª Avenida Centro Administrativo da Bahia, PLATAFORMA IV, 2º AND, 390 - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, CEP: 41745-005, SALVADOR - BA  
E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REAJUSTE CONTRATUAL DE 15.10% SOBRE NOTA FISCAL 201169, CONFORME CONTRATO 077/2009, REFERENTE A 24ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/07/2011 A 11/08/2011.

30 - CAIXA  
AG - 3248-6  
C/C - 192-0  
O.P. - 003

SUCAB/EGBA  
Conv. N.º 02/08

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 9.978,73**

**CNAE:**

4120400 - Construção de edifícios

**Item da Lista de Serviços:**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças...

Valor Total Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 9.978,73	Alíquota (%): 5,00	Valor ISS (R\$): 498,94	Valor ISS Retido (R\$): 498,94
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR  
- COMPETÊNCIA: 11/2011.

Atestamos que os cálculos de...  
estão corretos.

Em, 03/11/11

*[Signature]*  
Coord. Controlador  
Mat.: 68.361.622  
SUCAB

SUCAB  
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 06/12/11

ATA DE EMPENHO

EMPENHO Nº : 7.354.356/0001-72 - MFP CONSTRUTORA LTDA  
 ENDEREÇO : AV ELMO CEREJO FARIAS, 51 A CIA 1 CEP- 43700000 SIMÕES FILHO BA  
 SITUACAO:

21  
 EGBA  
 FLS. 20

INSTRUMENTO/ANO : 1.836 / 2009  
 TIPO DE EMPENHO : ESTIMATIVA FINALIDADE: NORMAL  
 UNIDADE GESTORA : 326600 - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADM DA BAHIA-  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 326600 - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADM DA BAHIA-  
 OBJETO ATIVIDADE : 04.122.208.1275 - AMPLIACAO DE EDIFICIO PUBLICO  
 NATUREZA DE DESPESA : 449051 - 62 - OBRAS E INSTALACOES  
 LICITACAO : CONCORRENCIA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

SITUACAO :	SALDO ANTERIOR	EMPENHO	SALDO ATUAL
A DOTACAO -	211.365,00	211.364,29	0,71

HISTORICO

CONSTRUCAO DE DOIS GALPOES NA SEDE DA EGBA, LIC.036 /2009, PROC.Nº04753,05502 E OUTROS, C/NEP.Nº6768/11.

135

CONTRATO NO. 001836 QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA EMPENHO

TOTAL : 211.364,29  
 DUZENTOS E ONZE MIL TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS  
 XXX  
 XXX

** UNIDADE EMISSORA **	I	** AUTORIZACAO **
1) IMPORTANCIA EMPENHADA FOI	I	
CONSIGNADA EM CREDITO PROPRIO	I	
	I	
DATA :	I ASS	
ASS :	I	
CARGO/FUNCAO	I CARGO/FUNCAO	

Antonio Carlos Machado Dória  
 Coordenador II - ASTEC

Alfredo César Dias Tourinho  
 Chefe de Gabinete  
 SUCAB

** DECLARACAO **	I	** CONTABILIDADE **	I	** PAGUE-SE **
1) MATERIAL FOI ENTREGUE ( )	I	LIQUIDACAO PROCEDIDA	I	
2) SERVICOS FOI PRESTADO ( )	I		I	
3) ENCARGO E DEVIDO ( )	I	DATA 01/12/2011	I	DATA / /
	I		I	
DATA / /	I	ASS	I	ASS
ASS	I		I	

Eli Atvaranga  
 Contabilidade  
 SUCAB

SUCAB  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Em 06/12/11

EGBA  
FLS. 21

(22)

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: 11398\_ / 03

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8  
CREDOR.: MFP CONSTRUTORA LTDA CNPJ/CPF: 07.354.356/0001-72  
PRAZO.: NORMAL BANCO: 104 AGENCIA: 3248 CONTA...: 3000192-0  
VALOR.: 9.479,79 PROCESSO.: 06472/2011 QF.....: 711111162 FONTE: 62

DATA VENC TO OBRIGACAO.: 02/12/11

SQ	SITUACAO	DT. MOVTO	HR. MOVTO	LNC. FIN	QT	USUARIO	DT. DOCTO	VL	OBE/ESTORNO
1	PRE-LIQUIDADO	01/12/11	15:42:48			26GIL600	01/12/11		
2	LIQUIDADO	01/12/11	17:27:11	3796321	2	26ALV600	01/12/11		
3	PAG. INCLUIDO	01/12/11	22:44:07	3806579	3	PRODEB	01/12/11		
4	AUTORIZADO	02/12/11	13:01:46			26ALF600	01/12/11		
5	CONFIRMADO	02/12/11	13:02:56	3818731	1	26ARG600	02/12/11	9479,79	
6	OBE GERADA	02/12/11	15:04:43			PRODEB	02/12/11		

PF01--PF03-----PF07---PF08---PF09-----  
SAIR VOLTAR VOLTAR PASSAR ACESSAR  
TELA PAGINA PAGINA ROTINA

SUCAB  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Em 20 / 12 / 11  
*[Signature]*



CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO


PAGAMENTO: 9475 /

EGBA  
FLS. 22  
23

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8  
CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR CNPJ/CPF: 13.927.801/0001-49  
PRAZO.: IMEDIATO BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 1100011-2  
VALOR.: 498,94 TIPO PAG.: DEPOSITOS QF.....: 711112162 FONTE: 62  
LIQ VINC: 11398 / 3

SQ	SITUACAO	DT. MOVTO	HR. MOVTO	LNC. FIN	QT	USUARIO	DT. DOCTO	VL OBE/ESTORNO
1	PAG. INCLUIDO	02/12/11	10:18:03	3811139	1	26AHF600	02/12/11	
2	AUTORIZADO	02/12/11	13:01:46			26ALF600	02/12/11	
3	CONFIRMADO	02/12/11	13:02:57	3818738	1	26ARG600	02/12/11	498,94
4	OBE GERADA	02/12/11	15:05:44			PRODEB	02/12/11	

PF01--PF03-----PF07---PF08----PF09-----  
SAIR VOLTAR VOLTAR PASSAR ACESSAR  
TELA PAGINA PAGINA ROTINA

SUCAB  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Em 20/12/11  


<b>egba</b> <small>EMPRESA GRÁFICA DA BARRA</small>	<b>INFORMAÇÕES PARA PROCESSO</b>
<b>NÚMERO</b> <b>0202110014599</b>	<b>ASSUNTO</b> <b>Convênio Sucab 002/2008 – Prestação de contas</b>

Senhor Diretor,


Trata-se de prestação de contas do valor repassado referente ao boletim de medição nº 25 bem como reajuste contratual referente à medição nº 24..

Foram anexadas cópias das Notas Fiscais de Prestação do Serviços nºs 201170, no valor de R\$9.978,73, 201180, no valor de R\$39.263,11 e 201181, no valor de R\$5.928,73, totalizando R\$ 55.170,57.

O relatório de medição está devidamente atestado pelo Fiscal da obra.

O processo encontra-se devidamente instruído.

Em 28/12/2011

  
**Stéphenon Santana de Cerqueira**  
Chefe da Auditoria

Recebido em:

29/12/11

Fabiana Buz DIGER/EGBA

Horário:

13:33



**FOLHA DE INFORMAÇÃO**  
Processo nº 0202110014599



(24)

À  
**DIRAF / GERAD**

Para conhecimento do Relatório da AUDIN, fls. 22 verso, referente a prestação de contas parcial do Convênio nº 002/08 - EGBA e SUCAB - e providências consideradas cabíveis.

Em, 30/12/2011  
*[Signature]*  
Luiz Gonzaga Fraga de Andrade  
Diretor Geral

Recebido em 30/12/11  
*[Signature]* DIRAF:EGBA  
Horas: 10:20 hs

4  
GENFIN  
PARA OS JUÍZOS CAUSAMENTOS  
EM 30/12/2011.

Francisco A.N. Oliveira  
Diretor Adm / Financeiro

*[Signature]*  
João de Contabilidade  
para proceder 30/12/2011

*[Signature]*  
Edson Oliveira dos Santos  
Gerente Contabil e Financeiro  
Cadastro 52001030-5