CONVÊNIO SUCAB Nº 002/2008

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 03

3/15

egba **COMUNICAÇÃO INTERNA - CI**

REFERÊNCIA	DIA	MÊS
011/2010		

EGBA FLS. 01 15/09

DE:	PARA:
GERAD	DIRAF

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS SUCAB – OFÍCIO 395 DAF/SUCAB

Encaminhamos em anexo prestação parcial de contas da SUCAB/Convênio 02/2008, referente aos meses de junho, julho e agosto de 2010, valor R$ 1.219.596,86 (um milhão duzentos e dezenove mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos).

No. Processo : 010 /06153
Data : 24 de setembro de 2010
ASS :

Atenciosamente

Moacir Macêdo
Gerente Administrativo

EGBA
FLS. 02

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDUR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS – SUCAB

Ofício. n.º 395 DAF **Salvador, 10 de setembro de 2010**

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando, para vossa apreciação, prestação de contas parcial do Convênio nº002/08 – EGBA / SUCAB no valor de R$1.219.596,86.

Atenciosamente,

AGENOR MARTINELLI BRAGA
Diretor Administrativo e Financeiro

Recebido em 14/09/10
Saída DIRAF/EGBA
Horas: 10:45 hs

Ilmo. Srº
MOACYR MACEDO
Gerência Administrativa
Empresa Gráfica da Bahia

Relação de Pagamentos

PARTÍCIPES:

Convênio nº 02/08

SUCAB - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA
EGBA - EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DOS GALPÕES DA SEDE DA EGBA

Descrição do documento										Quitação do título	
Item	Rec	Credor	CNPJ/CPF	Natureza Despesa	Data	Tít. Créd.	Nº do título de crédito	Nº de série ou nº identificação	Valor	Data da Quitação	CH/OB
1	1	MFP CONSTRUTORA LTDA	07.354.356/0001-72	449051	08/06/10	NFS	201035	XX	884.061,31	28/07/10	7416/01
2	1	MFP CONSTRUTORA LTDA	07.354.356/0001-72	449051	08/06/10	NFS	201035	XX	127.369,00	30/06/10	5673/01
3	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.927.801/0001-49	449051	08/06/10	NFS	ISS 201035	XX	25.934,11	30/06/10	4684
4	1	MFP CONSTRUTORA LTDA	07.354.356/0001-72	449051	28/07/10	NFS	201081	XX	177.676,63	03/09/10	8980/01
5	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.927.801/0001-49	449051	28/07/10	NFS	ISS 201081	XX	4.555,81	03/09/10	6450
								Total	1.219.596,86		

Legenda: 1 - Concedente; 2- Contra partida; 3- Outros

Assinatura sob carimbo do responsável pela elaboração

Manila Oliveira Ramos
Coordenadora de Controle
SUCAB

Salvador, 10 de Setembro de 2010
Local e data

Representante legal do órgão convenente

Elmo Vaz Bastos de Matos
Diretor Geral
SUCAB

EGBA
FLS. 02

EGBA
FLS. 04

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Convênio nº 002/08

2. EXECUTOR:	SUCAB - SUPERINTENDÊNCIA DE ONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA
4. CONVENENTE	EGBA - EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
5. OBJETO:	CONSTRUÇÃO DOS GALPÕES DA SEDE DA EGBA

Posição: 10/09/10

6. RECEITAS	
DATA	**VALOR R$**
30/06/10	153.303,11
28/07/10	884.061,31
20/08/10	182.232,44
8. TOTAL RECEITAS	*1.219.596,86*
10. SALDO	*0,00*

7. DESPESAS	
DATA	**VALOR R$**
30/06/10	153.303,11
28/07/10	884.061,31
20/08/10	182.232,44
9. TOTAL DESPESA	*1.219.596,86*

11. EXECUTOR

Nome: ELMO VAZ BASTOS DE MATOS

Assinatura: Elmo Vaz Bastos de Matos
Diretor Geral
SUCAB

12. TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: JAMILE OLIVEIRA RAMOS

Assinatura: _____

EGBA
FLS. 05

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33K091500344226002
09/09/2010 15:08:41

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	991841-8 SUCAB EGBA
Periodo do extrato	01/09/2010 até 09/09/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2010		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2010		Pagamento a Fornecedores	24.103	177.676,63 D	
03/09/2010		Pagamentos Diversos	24.186	4.555,81 D	
03/09/2010		Resgate BB Fix	70	182.232,44 C	0,00 C
09/09/2010		S A L D O			0,00 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.	181.140,10 C
SALDO DISPONIVEL	181.140,10 C
JUROS	0,00
IOF	0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO	0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	181.140,10

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS SET/10: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

NO BANCO DO BRASIL VOCE COMPRA SUA CASA PROPRIA
E TEM ATE SEIS MESES PARA COMECAR A PAGAR.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5953456 ANTONIO HENRIQUE FREIRE LEITE.

EGBA
FLS 06

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33K091500344228004
09/09/2010 15:21:36

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	991841-8 SUCAB EGBA
Período do extrato	01/07/2010 até 31/07/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2010		Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2010		+ Recebimento Fornecedor EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	90.013	884.062,00 C	
19/07/2010		Transf p/Cta Investimento	70	884.062,00 D	0,00 C
28/07/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.366	884.061,31 D	
28/07/2010		Resgate BB Fix	70	884.061,31 C	0,00 C
31/07/2010		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO BANCO DO BRASIL VOCE COMPRA SUA CASA PROPRIA
E TEM ATE SEIS MESES PARA COMECAR A PAGAR.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5953456 ANTONIO HENRIQUE FREIRE LEITE.

EGBA
FLS. 07

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33J0916134586600003
09/09/2010 16:28:58

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	991841-8 SUCAB EGBA
Período do extrato	06/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/05/2010		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	14.112	379.989,99 D	
01/06/2010		Pagamentos Diversos	14.283	9.743,33 D	
01/06/2010		Resgate BB Fix	70	389.733,32 C	0,00 C
08/06/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13.198	317.316,42 D	
08/06/2010		Pagamentos Diversos	13.238	8.136,32 D	
08/06/2010		Resgate BB Fix	70	325.452,74 C	0,00 C
30/06/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	23.608	127.369,00 D	
30/06/2010		Pagamentos Diversos	23.663	25.934,11 D	
30/06/2010		Resgate BB Fix	70	153.303,11 C	
30/06/2010		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO BANCO DO BRASIL VOCE COMPRA SUA CASA PROPRIA
E TEM ATE SEIS MESES PARA COMECAR A PAGAR.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5953456 ANTONIO HENRIQUE FREIRE LEITE.

Rmoc. 03133/10
MEN 35

EGBA
FLS 08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **201035**
Data e Hora da Emissão: **08/06/2010 12:29:41**
Código Verificação: **9CC9DB63D**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.354.356/0001-72**
Inscrição Municipal: **263.535/001-63**
Nome/Razão Social: **MFP CONSTRUTORA LTDA**
Endereço: **Largo Cruzeiro de São Francisco, LARGO DO PELOURINHO, 16/18 - PELOURINHO, SALVADOR - BA**
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **[illegible]5.948.431/0001-06**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADM. DA BAHIA - SUCAB**
Endereço: **3ª AVENIDA PLATAFORMA IV 2º ANDAR, 300 - CAB, SALVADOR - BA**
E-mail:

Atestamos que o (s) serviço (s) ou material (is) foram prestados e/ou recebidos.
Em, 10/06/10

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE 02 GALPÕES NA SEDE DA EGBA, CONFORME CONTRATO 077/2009, REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19/04/2010 A 18/05/2010.

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 1.037.364,42**

CNAE:
4120400 - Construção de edifícios
Item da Lista de Serviços:
[illegible]02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peça...

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	518.682,21	5,00	25.934,11	25.934,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 06/2010

SUCAB
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA

SAM - Sistema de Ac panhamento de Medição

Relatório de Medição: (Somente Esta Medição)

Boletim : 09
Data : 27/5/2010
Página : 1

Contrato : CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPÕES NA SEDE DA EGBA
Sub-Contrato : CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPOES NA SEDE DA EGBA
Contratada : MFP CONSTRUTORA LTDA Licitação : 036/09 Período de Execução : 19/4/2010 A 18/5/2010

Item	Descricao	Un.	Preço Un.	Quantidades			Valor Total	Esta Medição		Medido Acumulado	
				Prevista	Aditada	Total		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
001	IMPLANTAÇÃO				0	0,00	0,00		0,00		0,00
001-002	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO				0	0,00	0,00		0,00		0,00
001-002-06-01-02-002	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,50	2769	0	2.769,00	4.153,50	220,00	330,00	730	1.095,00
001-002-06-03-01-003	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO BASCULANTE, DISTÂNCIA 5,00 KM	M3	9,29	2769	0	2.769,00	25.724,01	220,00	2.043,80	730	6.781,70
001-003-88-01-01-003	RETIRADA DE POSTE EM CONCRETO	UN	97,59	0	4	4,00	390,36	4,00	390,36	4	390,36
002	GALPÃO 1 / MEZANINO (2.900,00M2)				0	0,00	0,00		0,00		0,00
002-002	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO				0	0,00	0,00		0,00		0,00
002-002-03-01-01-001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM TERRA, ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	M3	15,14	358,8	0	358,80	5.432,23	202,34	3.063,43	337,75	5.113,54
002-002-04-01-01-005	LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	244,51	2,15	0	2,15	525,70	0,04	9,78	2,15	525,70
002-002-06-01-02-002	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,50	107,65	423,39	531,04	796,56	131,04	196,56	531,04	796,56
002-002-06-03-01-003	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO BASCULANTE, DISTÂNCIA 5,00 KM	M3	9,29	107,65	423,39	531,04	4.933,36	131,04	1.217,36	531,04	4.933,36
002-002-07-02-01-043	CONCRETO ESTRUTURAL C/BETONEIRA, CONDIÇÃO B, BRITA 1 E 2, FCK=25 MPA	M3	238,11	4,31	120,96	125,27	29.828,04	8,09	1.926,31	125,27	29.828,04
002-002-07-03-02-002	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	44,31	4,31	120,96	125,27	5.550,71	8,09	358,47	125,27	5.550,71
002-002-09-01-01-005	ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM (1/4" A 3/8")	KG	5,53	107,65	19847,97	19.955,62	110.354,58	1.227,70	6.789,18	19955,62	110.354,58
002-002-10-01-01-002	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO PARA FUNDAÇÕES UTILIZAÇÃO 5 VEZES	M2	25,95	21,5	627,28	648,78	16.835,84	39,32	1.020,35	648,78	16.835,84
002-002-88-01-01-005	ESCAVAÃ+O MANUAL A C+U ABERTO PARA TUBULIES	M3	156,54	0	423,39	423,39	66.277,47	26,17	4.096,65	423,39	66.277,47
Sub-Total :							270.802,36		21.442,25		248.482,86

Em 27/05/2010
Fiscal
Ana Teresa B. Rodrigues
Engª Civil CREA 12698-D

Em 31/05/10
Coordenador / Supervisor de Obra
Tereza Tavares
Coordenadora Técnica
COB SUCAB

Em 31/05/10
Diretor
Tereza Tavares de Souza
Diretora de Obras
SUCAB

Data :27/5/2010

EGBA
FLS. 09
03

SUCAB
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA

SAM - Sistema de Aco anhamento de Medição

Relatório de Medição: (Somente Esta Medição)

Boletim : 09
Data : 27/5/2010

Contrato : CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPÕES NA SEDE DA EGBA

Sub-Contrato : CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPOES NA SEDE DA EGBA

Contratada : MFP CONSTRUTORA LTDA Licitação : 036/09 Período de Execução : 19/4/2010 A 18/5/2010

Item	Descricao	Un.	Preço Un.	Quantidades			Valor Total	Esta Medição		Medido Acumulado	
				Prevista	Aditada	Total		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
002-002-88-01-01-006	CONCRETAGEM DE TUBUL+O A C+U ABERTO, COM CRETO USINADO, FCK = 18,00 MPA	M3	346,65	0	423,39	423,39	146.768,14	26,17	9.071,83	423,39	146.768,14
002-002-88-01-01-007	FORNECIMENTO E INSTALA+#O DE VIGAS BAL-DRAMES PR#-MOLDADAS, INCLUINDO ANEXO E	M3	2.368,74	0	19,2	19,20	45.479,81	3,84	9.095,96	17,28	40.931,83
002-003	SUPERESTRUTURA				0	0,00	0,00		0,00		0,00
002-003-99-01-01-012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PILARES,VI-GAS DO MEZANINO E VIGAS DE TRAVAMENTO SU	CJ	136.697,28	1	0	1,00	136.697,28	0,20	27.339,46	0,9	123.027,55
002-004	COBERTURAS / FORROS				0	0,00	0,00		0,00		0,00
002-004-70-16-02-040	TELHA EM AÇO GALV.DE 0,50MM, TRAPEZOIDAL TIPO SANDUICHE COM ENCHIMENTO TERMO-ACÚS	M2	111,40	3394,46	0	3.394,46	378.142,84	2.376,12	264.699,77	2376,12	264.699,77
002-004-99-01-01-016	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA EM AÇO SAC 41 OU SIMILAR COM PINTURA DE BASE E	KG	9,73	44135,12	0	44.135,12	429.434,72	30.894,58	300.604,26	30894,58	300.604,26
003	GALPÃO 2 (1.380,00M2)				0	0,00	0,00		0,00		0,00
003-002	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO				0	0,00	0,00		0,00		0,00
003-002-03-01-01-001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM TERRA, ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	M3	15,14	170,74	0	170,74	2.585,00	91,71	1.388,49	141,94	2.148,97
003-002-04-01-01-005	LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	244,51	1,02	0	1,02	249,40	0,51	124,70	1,02	249,40
003-002-06-01-02-002	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,50	51,23	208,06	259,29	388,94	99,29	148,94	259,29	388,94
003-002-06-03-01-003	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO BASCULANTE, DISTÂNCIA 5,00 KM	M3	9,29	51,23	208,06	259,29	2.408,80	99,29	922,40	259,29	2.408,80
003-002-07-02-01-043	CONCRETO ESTRUTURAL C/BETONEIRA, CONDI ÇÃO B, BRITA 1 E 2, FCK=25 MPA	M3	238,11	2,05	58,69	60,74	14.462,80	32,39	7.712,38	60,74	14.462,80
003-002-07-03-02-002	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	44,31	2,05	58,69	60,74	2.691,39	32,39	1.435,20	60,74	2.691,39
003-002-09-01-01-005	ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM (1/4" A 3/8")	KG	5,53	51,23	9638,3	9.689,53	53.583,10	3.749,69	20.735,79	9689,53	53.583,10
Sub-Total :							**1.483.694,59**		**664.721,43**		**1.200.447,81**

Em 27/05/2010
Fiscal
Ana Teresa B. Rodrigues
Eng° Civil - CREA: 12408-D

Em 31/05/10
Coordenador / Supervisor de Obra
Coordenadora Técnica
COB SUCAB

Em 31/05/10
Diretor
Diretora de Obras
SUCAB

Data :27/5/2010

FLS. 10
EGBA

SUCAB
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA

SAM - Sistema de Acoi nhamento de Medição

Relatório de Medição: (Somente Esta Medição)

Boletim : 09
Data : 27/5/2010
Página : 3

Contrato : CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPÕES NA SEDE DA EGBA
Sub-Contrato : CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPOES NA SEDE DA EGBA
Contratada : MFP CONSTRUTORA LTDA **Licitação : 036/09** **Período de Execução : 19/4/2010 A 18/5/2010**

Item	Descricao	Un.	Preço Un.	Quantidades			Valor Total	Esta Medição		Medido Acumulado	
				Prevista	Aditada	Total		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
003-002-10-01-01-002	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO PARA FUNDAÇÕES UTILIZAÇÃO 5 VEZES	M2	25,95	10,23	304,33	314,56	8.162,83	167,11	4.336,50	314,56	8.162,83
003-002-88-01-01-005	ESCAVAÃ+O MANUAL A C+U ABERTO PARA TUBU LIES	M3	156,54	0	208,06	208,06	32.569,71	58,51	9.159,16	208,06	32.569,71
003-002-88-01-01-006	CONCRETAGEM DE TUBUL+O A C+U ABERTO, COM CRETO USINADO, FCK = 18,00 MPA	M3	346,65	0	208,06	208,06	72.124,00	110,53	38.315,22	208,06	72.124,00
003-002-88-01-01-007	FORNECIMENTO E INSTALA+#O DE VIGAS BAL- DRAMES PR#-MOLDADAS, INCLUINDO ANEXO E	M3	2.368,74	0	12,29	12,29	29.111,81	2,46	5.827,10	11,06	26.198,26
003-002-88-01-01-008	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA ARGA MASSADA	M3	235,42	0	306	306,00	72.038,52	132,80	31.263,78	244,8	57.630,82
003-003	SUPERESTRUTURA				0	0,00	0,00		0,00		0,00
003-003-99-01-01-014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PILARES,VI GAS,VIGAS DE TRAVAMENTO SUPERIOR EM ES-	CJ	73.675,36	1	0	1,00	73.675,36	0,20	14.735,07	0,9	66.307,82
003-004	COBERTURAS / FORROS				0	0,00	0,00		0,00		0,00
003-004-70-16-02-040	TELHA EM AÇO GALV.DE 0,50MM, TRAPEZOIDAL TIPO SANDUICHE COM ENCHIMENTO TERMO-ACÚS	M2	111,40	1615,29	0	1.615,29	179.943,31	1.130,70	125.959,98	1130,7	125.959,98
003-004-99-01-01-016	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA EM AÇO SAC 41 OU SIMILAR COM PINTURA DE BASE E	KG	9,73	21002,23	0	21.002,23	204.351,70	14.701,56	143.046,18	14701,56	143.046,18

Total : 3.418.366,56 1.037.364,42 1.793.548,31

Em 27/05/2010
Fiscal
Ana Teresa B. Rodrigues
Engª Civil - CREA: 12408-D

Em 31/05/10
Coordenador / Supervisor de Obra
Tereza Tavares de Souza
Coordenadora Técnica
COB SUCAB

Em 31/05/10
Diretor
Tereza Tavares de Souza
Diretora de Obras
SUCAB

Data :27/5/2010

EGBA
FLS. 11
05

SAM - Sistema de Acompanhamento de Medição

Resumo de Contrato

Boletim : 09
Data : 27/5/2010

Contrato : CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPÕES NA SEDE DA EGBA
Sub-Contrato : CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPOES NA SEDE DA EGBA
Contratada : MFP CONSTRUTORA LTDA Licitação : 036/09 Período de Execução : 19/4/2010 A 18/5/2010
Valor do Contrato2.845.780,87

	Prazo	Valor	
SubContrato			
Aditivo Nº 01	0	572.585,73	%20,12
Aditivo Nº 02	180	0,00	%0,00
Total de Aditivos		572.585,73	%20,12
Total de Acréscimos/Reduções		0,00	%0,00
Total de Aditivos+Acréscimos/Reduções		572.585,73	%0,20
Valor Total (Subcontrato+Aditivos+Acréscimos/Reduções)	180	3.418.366,60	

Fiscal
Ana Teresa B. Rodrigues
Eng.ª Civil - CREA: 12608-D

Coordenador / Supervisor de Obra
Tereza Tavares de Souza
Coordenadora Técnica
COB SUCAB

Diretor
Tereza Tavares de Souza
Diretora de Obras
SUCAB

EGBA
FLS. 12

EGBA
FLS. 13
101

SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCOES ADM DA B CNPJ 05.948.431/0001-06 NUM 005673
NOTA DE EMPENHO DATA 14/06/10

CREDOR : 7.354.356/0001-72 - MFP CONSTRUTORA LTDA
END : AV ELMO CEREJO FARIAS , 51 A CIA 1 CEP- 43700000 SIMOES FILHO BA
SITUACAO:

INSTRUMENTO/ANO : 1.836 / 2009
TIPO DE EMPENHO : ESTIMATIVA FINALIDADE: NORMAL
UNIDADE GESTORA : 326600 -- SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCOES ADM DA BAHIA-
UNIDADE ORCAMENTARIA : 326600 - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCOES ADM DA BAHIA-
PROJETO ATIVIDADE : 04.122.208.1275 - AMPLIACAO DE EDIFICIO PUBLICO
NATUREZA DE DESPESA : 449051 -- 62 -- OBRAS E INSTALACOES
LICITACAO : CONCORRENCIA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

SITUACAO :	SALDO ANTERIOR	E M P E N H O	SALDO ATUAL
DA DOTACAO -	153.303,93	153.303,11	0,82

H I S T O R I C O

- CONSTR.DE DOIS GALPOES NA SEDE DA EGBA,LIC.036/09,
PROC.N||03111/10,COMPL.NEP.N||4706/09.

CONTRATO NO. 001836 QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE EMPENHO

TOTAL : 153.303,11
CENTO E CINQUENTA E TRES MIL TREZENTOS E TRES REAIS E ONZE CENTAVOS XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

** UNIDADE EMISSORA **
IMPORTANCIA EMPENHADA FOI
CONSIGNADA EM CREDITO PROPRIO

DATA :
ASS
CARGO/FUNCAO

Antonio Carlos Machado Dórea
Coordenador II - ASTEC

** AUTORIZACAO **

Paulo Fernando Santos de Souz
Chefe de Gabinete
SUCAB

ASS
CARGO/FUNCAO

** DECLARACAO **
MATERIAL FOI ENTREGUE ( )
SERVICO FOI PRESTADO ( )
ENCARGO E DEVIDO ( )

DATA / /
ASS

** CONTABILIDADE **
LIQUIDACAO PROCEDIDA

DATA / /
ASS

** PAGUE-SE **

DATA / /
ASS

EGBA
FLS 14 10

SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCOES ADM DA B CNPJ 05.948.431/0001-04 007416
NOTA DE EMPENHO DATA 26/07/10

CREDOR : 7.354.356/0001-72 - MFP CONSTRUTORA LTDA
END : AV ELMO CEREJO FARIAS , 51 A CIA 1 CEP- 43700000 SIMOES FILHO BA
SITUACAO:

INSTRUMENTO/ANO : 1.836 / 2009
TIPO DE EMPENHO : ESTIMATIVA FINALIDADE: NORMAL
UNIDADE GESTORA : 326600 - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCOES ADM DA BAHIA-
UNIDADE ORCAMENTARIA : 326600 - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCOES ADM DA BAHIA-
PROJETO ATIVIDADE : 04.122.208.1275 - AMPLIACAO DE EDIFICIO PUBLICO
NATUREZA DE DESPESA : 449051 - 62 - OBRAS E INSTALACOES
LICITACAO : CONCORRENCIA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

SITUACAO	SALDO ANTERIOR	E M P E N H O	SALDO ATUAL
DA DOTACAO -	884.062,82	884.062,00	0,82

H I S T O R I C O

CONSTRUCAO DE DOIS GALPOES NA SEDE DA EGBA,LIC.036
/2009,PROC.N||03111/10,COMPL.NEP.N||5673/10.

CONTRATO NO. 001836 QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE EMPENHO 122

TOTAL : 884.062,00
OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E SESSENTA E DOIS REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

** UNIDADE EMISSORA **
A IMPORTANCIA EMPENHADA FOI
CONSIGNADA EM CREDITO PROPRIO

DATA :
ASS
CARGO/FUNCAO

Antonio Carlos Machado Dórea
Coordenador II - ASTEC

** AUTORIZACAO **

ASS
CARGO/FUNCAO

Paulo Fernando Santos de Sou:
Chefe de Gabinete
SUCAB

** DECLARACAO **
O MATERIAL FOI ENTREGUE ( )
O SERVICO FOI PRESTADO ( )
O ENCARGO E DEVIDO ( )

DATA / /
ASS

** CONTABILIDADE **
LIQUIDACAO PROCEDIDA

DATA / /

ASS

** PAGUE-SE **

DATA / /

ASS

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO PAGAMENTO: 7416___ / 01

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8
CREDOR.: MFP CONSTRUTORA LTDA CNPJ/CPF: 07.354.356/0001-72
PRAZO..: NORMAL BANCO: 237 AGENCIA: 1425 CONTA...: 111262-7___
VALOR..: 884.061,31 PROCESSO.: 03111/2010 QF.....: 711111162 FONTE: 62
DATA VENCTO OBRIGACAO.: 28/07/10

SQ	SITUACAO	DT.MOVTO	HR.MOVTO	LNC.FIN	QT	USUARIO	DT.DOCTO	VL OBE/ESTORNO
1	PRE-LIQUIDADO	28/07/10	10:11:24			26GIL600	28/07/10	
2	LIQUIDADO	28/07/10	10:18:31	2023278	2	26SLQ600	28/07/10	
3	PAG.INCLUIDO	28/07/10	10:22:04	2023349	2	26GIL600	28/07/10	
4	AUTORIZADO	28/07/10	11:01:23			26PFS600	28/07/10	
5	CONFIRMADO	28/07/10	11:29:22	2024990	1	26ARG600	28/07/10	884061,31
6	OBE GERADA	28/07/10	12:00:17			PRODEB	28/07/10	

PF01--PF03---------- ----------PF07---PF08---PF09----------
SAIR VOLTAR VOLTAR PASSAR ACESSAR
TELA PAGINA PAGINA ROTINA

EGBA
FLS. 15

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO PAGAMENTO: 5673___ / 01

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8
CREDOR.: MFP CONSTRUTORA LTDA CNPJ/CPF: 07.354.356/0001-72
PRAZO..: NORMAL BANCO: 237 AGENCIA: 1425 CONTA...: 111262-7___
VALOR..: 127.369,00 PROCESSO.: 03111/2010 QF.....: 711111162 FONTE: 62
DATA VENCTO OBRIGACAO.: 30/06/10

SQ	SITUACAO	DT.MOVTO	HR.MOVTO	LNC.FIN	QT	USUARIO	DT.DOCTO	VL OBE/ESTORNO
1	PRE-LIQUIDADO	29/06/10	13:00:00			26GIL600	29/06/10	
2	LIQUIDADO	29/06/10	14:33:58	1642437	2	26SLQ600	29/06/10	
3	PAG.INCLUIDO	29/06/10	22:16:25	1650315	3	PRODEB	29/06/10	
4	AUTORIZADO	30/06/10	11:35:36			26PFS600	29/06/10	
5	CONFIRMADO	30/06/10	12:51:49	1658108	1	26ARG600	30/06/10	127369,00
6	OBE GERADA	30/06/10	15:02:40			PRODEB	30/06/10	

PF01--PF03---------- --------PF07---PF08----PF09--------------------------
SAIR VOLTAR VOLTAR PASSAR ACESSAR
TELA PAGINA PAGINA ROTINA

EGBA
FLS. 46

10:24:53 SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCOES ADM DA BAHIA-SUCAB < 2010 SCN0 >

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO PAGAMENTO: 4684___ / __

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8
CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR CNPJ/CPF: 13.927,801/0001-49
PRAZO..: IMEDIATO BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 1100011-2__
VALOR..: 25.934,11 TIPO PAG.: DEPOSITOS QF.....: 711111198 FONTE: 98
DATA VENCTO OBRIGACAO.:

SQ	SITUACAO	DT.MOVTO	HR.MOVTO	LNC.FIN	QT	USUARIO	DT.DOCTO	VL OBE/ESTORNO
1	PAG.INCLUIDO	30/06/10	09:07:32	1651345	1	26GIL600	30/06/10	
2	AUTORIZADO	30/06/10	11:35:36			26PFS600	30/06/10	
3	CONFIRMADO	30/06/10	12:51:49	1658116	1	26ARG600	30/06/10	25934,11
4	OBE GERADA	30/06/10	15:03:05			PRODEB	30/06/10	

PF01--PF03 ----------PF07---PF08---PF09----------
SAIR VOLTAR TELA VOLTAR PAGINA PASSAR PAGINA ACESSAR ROTINA

EGBA FLS. 17

EGBA
FLS 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:
201081
Data e Hora da Emissão:
28/07/2010 12:59:50
Código Verificação:
720F84A2F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
07.354.356/0001-72

Inscrição Municipal:
263.535/001-63

Nome/Razão Social:
MFP CONSTRUTORA LTDA

Endereço:
Largo Cruzeiro de São Francisco, LARGO DO PELOURINHO, 16/18 - PELOURINHO, SALVADOR - BA

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
05.948.431/0001-06

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA-SUCAB

Endereço:
3ª AVENIDA , PLATAFORMA IV - 2º ANDAR, 300 - CAB, SALVADOR - BA

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE 02 GALPÕES NA SEDE DA EGBA, CONFORME CONTRATO 077/2009, REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19/05/2010 A 17/06/2010.

RETENÇÃO DE ISS 5% SOBRE BASE DE CÁLCULO DE R$91.116,22 = R$4.555,81

Atesto que o(s) serviço(s) ou material (is) foram prestados e/ou recebidos.
Em. 29/08/08

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 182.232,44**

CNAE:
4120400 - Construção de edifícios

Item da Lista de Serviços:
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peça...

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	91.116,22	5,00	4.555,81	4.555,81

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- NOTA FISCAL SUBSTITUI A NFS-E Nº 201080
- COMPETÊNCIA: 07/2010.

EGBA
FLS. 19

SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCOES ADM DA B CNPJ 05.948.431/0001-06 NUM 008
NOTA DE EMPENHO DATA 30/08

CREDOR : 7.354.356/0001-72 - MFP CONSTRUTORA LTDA
END : AV ELMO CEREJO FARIAS , 51 A CIA 1 CEP- 43700000 SIMOES FILHO BA
SITUACAO:

INSTRUMENTO/ANO : 1.836 / 2009
TIPO DE EMPENHO : ESTIMATIVA FINALIDADE: NORMAL
UNIDADE GESTORA : 326600 - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCOES ADM DA BAHI
UNIDADE ORCAMENTARIA : 326600 - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCOES ADM DA BAHI
PROJETO ATIVIDADE : 04.122.208.1275 - AMPLIACAO DE EDIFICIO PUBLICO
NATUREZA DE DESPESA : 449051 - 62 - OBRAS E INSTALACOES
LICITACAO : CONCORRENCIA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

SITUACAO	SALDO ANTERIOR	E M P E N H O	SALDO ATU
DA DOTACAO -	182.233,82	182.232,44	1

H I S T O R I C O

CONSTRUCAO DE DOIS GALPOES NA SEDE DA EGBA,LIC.036
/2009, PROC.N||03653/10,COMPL.NEP.7416/10.

CONTRATO NO. 001836 QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE EMPENHO

TOTAL : 182.232,
CENTO E OITENTA E DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATR
ENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

** UNIDADE EMISSORA **
A IMPORTANCIA EMPENHADA FOI
CONSIGNADA EM CREDITO PROPRIO

DATA :
ASS
CARGO/FUNCAO

Antonio Carlos Machado Dórea
Coordenador II - ASTEC

** AUTORIZACAO **

ASS

CARGO/FUNCAO

Paulo Fernando Santos de Sou
Chefe de Gabinete
SUCAB

Elmo Vaz Bastos de Mat
Diretor Geral
SUCAB

** DECLARACAO **
O MATERIAL FOI ENTREGUE ( )
O SERVICO FOI PRESTADO ( )
O ENCARGO E DEVIDO ( )

DATA / /
ASS

** CONTABILIDADE **
LIQUIDACAO PROCEDIDA

DATA 03/09/2010

ASS

** PAGUE-SE **

DATA / /

ASS

SUCAB
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA

SAM - Sistema de Acompanhamento de Medição

Relatório de Medição: (Somente Esta Medição)

Boletim : 10
Data : 18/6/2010

Contrato : CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPÕES NA SEDE DA EGBA

Sub-Contrato : CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPOES NA SEDE DA EGBA

Contratada : MFP CONSTRUTORA LTDA **Licitação : 036/09** **Período de Execução : 19/5/2010 A 17/6/2010**

Item	Descricao	Un.	Preço Un.	Quantidades			Valor Total	Esta Medição		Medido Acumulado	
				Prevista	Aditada	Total		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
002	GALPÃO 1 / MEZANINO (2.900,00M2)				0	0,00	0,00		0,00		0,00
002-002	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO				0	0,00	0,00		0,00		0,00
002-002-03-01-01-001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM TERRA, ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	M3	15,14	358,8	0	358,80	5.432,23	21,05	318,70	358,8	5.432,23
002-002-03-03-01-002	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	19,16	344,47	0	344,47	6.600,05	344,47	6.600,05	344,47	6.600,05
002-002-88-01-01-007	FORNECIMENTO E INSTALA+#O DE VIGAS BAL-DRAMES PR#-MOLDADAS, INCLUINDO ANEXO E	M3	2.368,74	0	19,2	19,20	45.479,81	1,92	4.547,98	19,2	45.479,81
002-003	SUPERESTRUTURA				0	0,00	0,00		0,00		0,00
002-003-99-01-01-012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PILARES,VI-GAS DO MEZANINO E VIGAS DE TRAVAMENTO SU	CJ	136.697,28	1	0	1,00	136.697,28	0,10	13.669,73	1	136.697,28
002-004	COBERTURAS / FORROS				0	0,00	0,00		0,00		0,00
002-004-99-01-01-016	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA EM AÇO SAC 41 OU SIMILAR COM PINTURA DE BASE E	KG	9,73	44135,12	0	44.135,12	429.434,72	13.240,54	128.830,45	44135,12	429.434,72
003	GALPÃO 2 (1.380,00M2)				0	0,00	0,00		0,00		0,00
003-002	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO				0	0,00	0,00		0,00		0,00
003-002-03-01-01-001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM TERRA, ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	M3	15,14	170,74	0	170,74	2.585,00	28,80	436,03	170,74	2.585,00
003-002-03-03-01-002	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	19,16	163,92	0	163,92	3.140,71	163,92	3.140,71	163,92	3.140,71
003-002-88-01-01-007	FORNECIMENTO E INSTALA+#O DE VIGAS BAL-DRAMES PR#-MOLDADAS, INCLUINDO ANEXO E	M3	2.368,74	0	12,29	12,29	29.111,81	1,23	2.913,55	12,29	29.111,81
003-002-88-01-01-008	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA ARGA MÁSSADA	M3	235,42	0	306	306,00	72.038,52	61,20	14.407,70	306	72.038,52
003-003	SUPERESTRUTURA				0	0,00	0,00		0,00		0,00
Sub-Total :							**730.520,13**	**174.864,90**			**730.520,13**

Em 18/06/2010

Fiscal
Ana Teresa B. Rodrigues
Eng. Civil - CREA: 12608-D

Em 21/06/10

Coordenador / Supervisor de Obra
João Pedroso
Coordenador I
CREA - 24.119-D
SUCAB / COB

Em 22/06/2010

Diretor
Tereza Tavares de Souza
Diretora de Obras
SUCAB

Data :18/6/2010

FLS 22

EGBA

SUCAB
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA

SAM - Sistema de Acompanhamento de Medição

Relatório de Medição: (Somente Esta Medição)

Contrato : CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPÕES NA SEDE DA EGBA
Sub-Contrato : CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPOES NA SEDE DA EGBA
Contratada : MFP CONSTRUTORA LTDA **Licitação : 036/09** **Período de Execução : 19/5/2010 A 17/6/2010**

Item	Descricao	Un.	Preço Un.	Quantidades			Valor Total	Esta Medição		Medido Acumulado	
				Prevista	Aditada	Total		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
003-003-99-01-01-014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PILARES,VI GAS,VIGAS DE TRAVAMENTO SUPERIOR EM ES-	CJ	73.675,36	1	0	1,00	73.675,36	0,10	7.367,54	1	73.675,36

Total : 3.418.366,56 182.232,44 1.975.780,75

Em 18/06/2010
Fiscal
Ana Teresa B. Rodrigues
Eng. Civil - CREA: 12608-D

Em 21/06/10
Coordenador / Supervisor de Obra

Em 22/06/2010
Diretor
Tereza Tavares de Souza
Diretora de Obras

Data :18/6/2010

EGBA

SAM - Sistema de Acompanhamento de Medição

Resumo de Contrato

Boletim : 10
Data : 18/6/2010

Contrato : CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPÕES NA SEDE DA EGBA
Sub-Contrato : CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPOES NA SEDE DA EGBA
Contratada : MFP CONSTRUTORA LTDA Licitação : 036/09 Período de Execução : 19/5/2010 A 17/6/2010
Valor do Contrato2.845.780,87

	Prazo	Valor	
SubContrato			
Aditivo Nº 01	0	572.585,73	%20,12
Aditivo Nº 02	180	0,00	%0,00
Total de Aditivos		572.585,73	%20,12
Total de Acréscimos/Reduções		0,00	%0,00
Total de Aditivos+Acréscimos/Reduções		572.585,73	%0,20
Valor Total (Subcontrato+Aditivos+Acréscimos/Reduções)	180	3.418.366,60	

Fiscal
Ana Teresa B. Rodrigues
Eng. Civil CREA 12698-D

Coordenador / Supervisor de Obra
Coordenador I
CREA - 24.119-D
SUCAB / COB

Diretor
Tereza Tavares de Souza
Diretora de Obras
SUCAB

EGBA
FLS. 22

15:54:09 SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCOES ADM DA BAHIA-SUCAB < 2010 SCN0 >

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO PAGAMENTO: 8980___ / 01

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8
CREDOR.: MFP CONSTRUTORA LTDA CNPJ/CPF: 07.354.356/0001-72
PRAZO..: NORMAL BANCO: 001 AGENCIA: 3457 CONTA...: 51173-0____
VALOR..: 177.676,63 PROCESSO.: 03652/2010 QF.....: 711111162 FONTE: 62
DATA VENCTO OBRIGACAO.: 03/09/10

SQ	SITUACAO	DT.MOVTO	HR.MOVTO	LNC.FIN	QT	USUARIO	DT.DOCTO	VL OBE/ESTORNO
1	PRE-LIQUIDADO	03/09/10	09:11:19			26GIL600	03/09/10	
2	LIQUIDADO	03/09/10	09:26:10	2527940	2	26ALV600	03/09/10	
3	PAG.INCLUIDO	03/09/10	09:39:58	2528165	3	26GIL600	03/09/10	
4	AUTORIZADO	03/09/10	11:42:55			26PFS600	03/09/10	
5	CONFIRMADO	03/09/10	11:49:12	2534538	1	26ARG600	03/09/10	177676,63
6	OBE GERADA	03/09/10	15:02:28			PRODEB	03/09/10	

PF01--PF03----------PF07---PF08----PF09----------
SAIR VOLTAR TELA | VOLTAR PAGINA | PASSAR PAGINA | ACESSAR ROTINA

EGBA FLS. 23

15:55:05 SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCOES ADM DA BAHIA-SUCAB < 2010 SCN0 >

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO PAGAMENTO: 6450___ / __

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8
CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR CNPJ/CPF: 13.927.801/0001-49
PRAZO..: IMEDIATO BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 1100011-2__
VALOR..: 4.555,81 TIPO PAG.: DEPOSITOS QF.....: 711111198 FONTE: 98
DATA VENCTO OBRIGACAO.:

SQ	SITUACAO	DT.MOVTO	HR.MOVTO	LNC.FIN	QT	USUARIO	DT.DOCTO	VL OBE/ESTORNO
1	PAG.INCLUIDO	03/09/10	09:42:27	2528199	1	26GIL600	03/09/10	
2	AUTORIZADO	03/09/10	11:42:55			26PFS600	03/09/10	
3	CONFIRMADO	03/09/10	11:49:12	2534539	1	26ARG600	03/09/10	4555,81
4	OBE GERADA	03/09/10	15:03:24			PRODEB	03/09/10	

PF01--PF03----------PF07---PF08----PF09----------
SAIR VOLTAR TELA | VOLTAR PAGINA | PASSAR PAGINA | ACESSAR ROTINA

EGBA FLS. 21

EGBA
FLS. 21

Governo do Estado da Bahia

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO nº. 002/2008, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVA DA BAHIA – SUCAB E A EGBA-EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA.

A **Superintendência de Construções Administrativas da Bahia – SUCAB,** inscrita no CNPJ sob o nº 05948431/0001-06, situada à 3ª Avenida, Plataforma IV, 2º andar, nº 390, CEP.41746900, **CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA - CAB**, nesta Capital, neste ato representado pelo *Diretor Geral, Drº* **ELMO VAZ BASTOS DE MATOS**,CIC/MF nº404.658.965-53, doravante denominada **CONTRATANTE,** e do outro lado a **EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA -EGBA**, neste ato representada pelo seu Diretor Geral Dr. **LUIZ GONZAGA FRAGA DE ANDRADE**, CPF/MF 113.013.765-15, considerando o teor do processo nº 02217/2010, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO DE PRAZO ao CONVÊNIO,** em epígrafe que tem o objetivo estipulado na sua cláusula primeira, mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto deste instrumento, prorrogar o prazo de vigência do Convênio acima identificado, por mais 2 (dois) anos, tudo de acordo com o quanto contido no processo antes referido.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas e plenamente vigentes as demais cláusulas do **CONVÊNIO ORIGINÁRIO**, não expressamente alterados por este instrumento.

E por assim estarem acordes e conveniadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infrafirmadas.

Salvador, 20 de maio de 2010.

CONVENENTES:

ELMO VAZ BASTOS DE MATOS
DIRETOR GERAL DA SUCAB
CONTRATANTE.

LUIZ GONZAGA FRAGA DE ANDRADE
DIRETOR GERAL - EGBA
CONTRATADA.
TESTEMUNHAS: 1ª 2ª
LT/ares

SUCAB

EGBA
FLS.

20 SALVADOR, BAHIA, TERÇA-FEIRA, 1º DE JUNHO DE 2010 ANO XCIV - Nº 20.294

Executivo

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA BAHIA DIÁRIO OFICIAL

Processo nº022177/2010 -- TERMO ADITIVO ao CONVÊNIO nº12008 [illegible] EGBA - EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA. OBJETO DO Prorrogar o prazo de vigência do Convênio acima identificado, por mais 2 (dois) anos, [illegible] processo antes referido. Demais cláusulas inalteradas. Em [illegible]2010

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

GABINETE SECRETARIO

DISPENSA DE CARGO EM COMISSÃO A JUÍZO DA AUTORIDADE - ART. 47 DA LEI [illegible]

PO	CADASTRO	NOME	FUNÇÃO	[illegible]	[illegible]
4150/2010	114973460	JURIMA VITAL DO NASCIMENTO	Secretário Administrativo I DAI-6	Col. Regional [illegible] Feira de Santana-	[illegible]

DESIGNAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO - ART. 11, INCISO II DA LEI 6.677 DE [illegible]

PO	CADASTRO	NOME	FUNÇÃO	[illegible]	[illegible]
4194/2010		ANDREIA FREITAS SOUZA	Secretário Administrativo DAI-6	[illegible]	Escola [illegible] Feira de Santana

LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR / PRORROGAÇÃO - ART. 11 [illegible] DE [illegible], MODIFICADO PELO ART. 1º, INCISO III DA LEI 7.023 DE 23/01/1997

PROC	PO	CADASTRO	NOME	CARGO	NV	PD	[illegible]	INÍCIO	FIM
[illegible]/2010	4087/2010	11274163[illegible]	ELAINE GUARNIERI DE MEDEIROS	Prof. Não Licenciado	03	-	5	12/[illegible]	[illegible]

REMOÇÃO MAGISTÉRIO A PEDIDO - ART. [illegible] DA LEI 8.261 DE 29/05/2002

[illegible]796-7/2010	4132/2010	11236[illegible]	[illegible]RCALVES DOS SANTOS	Prof. Não Licenciado	03	-	Centro Integrado De Educacao Luiz Navarro De Brito - Vitória Da Conquista - 20	Colégio Polivalente De Vitória Da Conquista - Vitória Da Conquista - 20
[illegible]702-1/2010	4132/2010	1125407[illegible]	[illegible]RCALVES DOS SANTOS	Prof.	-	P	Centro Integrado De Educacao Luiz Navarro De Brito - Vitória Da Conquista - 20	Colégio Estadual Doutor Orlando Leite - Vitória Da Conquista - 20
[illegible]06-0/2010	4132/2010	1145074[illegible]	[illegible]RUSA SILVA [illegible]DRADE [illegible]ADO	Prof.	-	P	Colegio Estadual Vilas Boas Moreira - Vitória Da Conquista - 20	Colégio Estadual Adelia Teixeira - Vitória Da Conquista - 20
[illegible]657-2/2010	4132/2010	1145[illegible]	[illegible]ELMA SANTIAGO DA SILVA GALVAO	Prof.	-	P	Colégio Estadual Florentino Firmino De Almeida - Santo Antônio De Jesus - 04	Colégio Estadual Luiz Viana Filho Santo Antônio De Jesus - 04
[illegible]736-6/2010	4135/2010	1110786[illegible]	[illegible]EMAR [illegible]IGUEREDO [illegible]OUZA	Prof.	01	-	Colégio Estadual Manoel [illegible] Da Purificacao - Macaúbas - 23	Escola Estadual Colegio Firmino Soares - Macaúbas - 23
S/N	4136/2010	111965[illegible]	[illegible] [illegible]RA DOS SANTOS [illegible]ERQUEIRA	Prof.	-	P	Colegio Estadual Professora Dilma [illegible] Mendonça - Milagres - 29	Escola Estadual Professora Almerinda Marques Silveira - 18
[illegible]719-1/2010	4135/2010	1146[illegible]	[illegible]ILTON [illegible]PAFO DA [illegible]VA	Prof.	-	P	Escola Estadual Democrática Professor Aniso Teixeira - Santo Antônio De Jesus - 04	Centro Territorial De Educacao Profissional Do Recôncavo - Santo Antônio De Jesus - 04
[illegible]391-0/2010	4135/2010	11171[illegible]	[illegible]RIA DAS [illegible] [illegible]ARES [illegible] [illegible]EIRA	Prof.	-	P	Escola Estadual Tranquilino Leovigildo Torres - Condeúba - 20	Colégio Estadual De Condeúba - Condeúba - 20
[illegible]293-6/2010	4135/2010	11256[illegible]	[illegible]UEL [illegible] [illegible]ARES [illegible]	Prof.	-	P	Escola Polivalente De Xique-Xique - Xique-Xique - 2[illegible]	Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães - Xique-Xique - 21
S/N	4135/2010	1125[illegible]	[illegible] GOMES [illegible]RNANDES	Prof.	-	P	Colégio Estadual [illegible]	Colégio Estadual Doutor Luiz Viana [illegible] Filho - [illegible]

PUBLICADO
EM 21/05/08

Registro no livro n.º 021
Folha nº 37
Em 21/05/2008

22
EGBA
FLS. 27

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

CONVÊNIO Nº 02/2008 DE QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA – SUCAB E A EGBA – EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA

A Superintendência de Construções Administrativas da Bahia – SUCAB, Autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, CNPJ/MF nº 05457349/0001-70, com sede no Centro Administrativo da Bahia - CAB, 3ª Avenida, nº 390, Plataforma IV, 2º andar, inscrita no CGC/MF nº 05.948.431/0001-06, nesta Capital, doravante simplesmente denominada **SUCAB**, neste ato representada pelo seu Diretor Geral, Dr. **Luis Alberto Barradas Carneiro**, CPF/MF nº 295.116.405-00, e a **Empresa Gráfica da Bahia – EGBA**, representada pelo seu Diretor Geral Dr. Hélio Márcio da Silva Carneiro, CPF/MF 070.280.675-72 resolvem celebrar o presente Convênio, mediante as Cláusulas e condições a seguir enumeradas, que avençam reciprocamente, aceitam e se obrigam a cumprir, no que lhes couber, respeitadas as condições estabelecidas na Legislação pertinente, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a Lei estadual nº. 9433/05 o Decreto 9534/05 e demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente Convênio a execução de obras, projetos, manutenção, reforma, reparação e reestruturação de áreas da EGBA , conforme PLANO DE TRABALHO e demais anexos, que passam a fazer parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES **DOS CONVENENTES**

Além das obrigações gerais a que se submetem, por força deste Convênio, os partícipes obrigam-se a:

I – EGBA:

a) Prover os recursos financeiros, necessários ao cumprimento dos objetivos acordados com vistas à consecução do seu objeto, em conformidade com o Plano de Trabalho, Planilha de Custos e o Cronograma Físico-Financeiro das obras, projetos, reforma e manutenção;

b) Transferir para a SUCAB os recursos financeiros previstos neste instrumento, em conformidade com o Plano de Trabalho, Planilha de Custos e Cronograma físico-financeiro da obra;

c) Indicar servidores do seu quadro de pessoal para acompanhar os processos de licitação, fiscalização e entrega das obras/serviços, interpelando a **SUCAB** sempre que julgar necessário;

EGBA - PROJUR
Advogado
Chefe Projur

EGBA
FLS. 28

d) Disponibilizar as informações técnicas de seu domínio necessárias à realização das ações objeto da CLÁUSULA PRIMEIRA deste Convênio;

e) adotar as providências para a prorrogação deste Convênio, mediante Termo de Aditivo, antes do termo final de sua vigência;

f) receber os documentos referentes à aplicação dos valores liberados por força deste Convênio disponibilizando-os para o Tribunal de Contas e outros Órgãos de controle interno.

II – SUCAB:

a) Executar, direta ou indiretamente, através de entidade pública ou privada, todas as ações e atividades inerentes à consecução do objeto deste Convênio, em conformidade com o PLANO DE TRABALHO, que integra este Convênio, observando os critérios de qualidade técnica, prazos;

b) permitir livre acesso dos representantes credenciados da **EGBA** aos trabalhos e documentos pertinentes às ações deste Convênio, fornecendo-lhes as informações que forem solicitadas sobre todos os aspectos da execução do objeto deste Convênio;

c) encaminhar à EGBA as planilhas de custos, com base nos preços da SUCAB, para aquiescência prévia;

d) realizar os procedimentos licitatórios necessários, em conformidade com a legislação pertinente, objetivando a contratação de empresas para a execução das obras/serviços de que trata a Cláusula Primeira deste Convênio;

e) exercer a supervisão e execução das Obras e Serviços, até o recebimento definitivo do objeto.

f) exercer a supervisão e fiscalização dos Contratos decorrentes das licitações e de procedimentos para contratação direta, amparados na legislação federal e estadual pertinente, responsabilizando-se pela evolução e pelos resultados, cuidando de adotar as medidas necessárias ao cumprimento dos prazos estabelecidos nos contratos em conformidade com os prazos fixados neste Convenio, até o recebimento do objeto.

f) Abrir conta específica para a movimentação dos recursos provenientes deste Convenio;

g) Aplicar obrigatoriamente em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial, os saldos de convênio enquanto não utilizados se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos se verificar em prazos menores que um mês, conforme dispõem a Lei 8.666/93, a Lei Complementar 101/2000, a Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional nº. 01/97, a Lei

EGBA - PROJUR
Advogado
Chefe Projur

EGBA
FLS. 29

Estadual nº: 9 433/05, Resolução nº 86, de 11/12/03 do Tribunal de Contas do Estado da Bahia.

h) aplicar os recursos alocados exclusivamente no objeto deste Convênio incluindo os rendimentos decorrentes de aplicação no mercado financeiro, na forma indicada na alínea "g", que devem ser depositados na conta especifica do Convenio. As despesas financeiras serão levadas a débito da conta do convenio (IOF, CPMF, taxas bancárias), ao passo em que as receitas financeiras serão lançadas a crédito do convenio e aplicadas no âmbito de sua finalidade.

i) manter contabilidade própria dos recursos deste Instrumento, executando todos os registros contábeis decorrentes;

j) encaminhar à EGBA, mensalmente, relatórios de desempenho das atividades executadas, quantitativos e qualitativos, de forma a permitir a liberação de parcelas subseqüentes.

k) efetuar todo e qualquer pagamento relativo à execução da obras e prestação de serviços, nos prazos convencionados, aos contratados, às equipes de trabalho e demais comprometimentos financeiros relacionados com o objeto deste Convênio, cuidando de vincular os pagamentos à apresentação de Notas Fiscais, quitação de tributos e encargos previdenciários, trabalhistas e fundiários incidentes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos orçamentários para a execução deste Convênio, no valor total de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), serão repassados pela **EGBA à SUCAB,** e correrão à conta do Projeto/Atividade 030/021401, Elemento de despesa 349039, Fonte 40 – Receita Diretamente Arrecadada.

Parágrafo Único - É vedada a utilização dos recursos deste Convênio para pagamento de despesas referentes a pessoal da administração pública federal, estadual ou municipal, a qualquer título e sob qualquer forma, diretamente ou através de terceiros, bem como em finalidade diversa da estabelecida neste Convênio.

CLÁUSULA QUARTA - DA LIBERAÇÃO, DA MOVIMENTAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

A descentralização dos recursos orçamentários dar-se-á de uma só vez e será repassada em estrita conformidade com o PLANO DE TRABALHO.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

EGBA - PROJUR
Advogado
Chefe Projur

A liberação dos recursos financeiros de que trata a Cláusula Terceira, será efetuada à medida que os serviços forem sendo executados e mediante empenho e liquidação da despesa por parte da **SUCAB**, conforme Plano de Trabalho.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Convenio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive aqueles provenientes das receitas das aplicações financeiras, serão devolvidos à EGBA, no prazo de 30 (trinta) dias do evento.

CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A **EGBA** exercerá, diretamente, as atribuições do acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução deste Convênio, além do exame das despesas com avaliação técnica relativa à aplicação das parcelas dos recursos repassados, a fim de verificar sua correta utilização.

Parágrafo Primeiro - A Diretoria de Obras através da sua Coordenação de Convênios, será responsável pela fiscalização do Convênio.

Parágrafo Segundo - Fica assegurado à EGBA o livre acesso dos seus técnicos credenciados, para acompanhar, a qualquer tempo e lugar, a todas as ações relacionadas direta ou indiretamente para perfeita execução do objeto deste Convênio.

Parágrafo Terceiro - O acompanhamento e a fiscalização exercido pela **EGBA** não excluem e nem reduzem as responsabilidades da **SUCAB**, cabendo-lhe acompanhar e supervisionar a equipe e as ações desenvolvidas.

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dentro do prazo de até 30 (trinta) dias do término da vigência deste Convênio, a **SUCAB** deverá encaminhar à **EGBA** prestação de contas final dos recursos recebidos, com o Relatório de Cumprimento do Objeto, acompanhada dos seguintes documentos:

I - Ofício de encaminhamento;

II - Relatório de Execução Físico-Financeira

III - Demonstrativo Contábil-Financeiro das Receitas e Despesas, evidenciando os recursos descentralizados e suas respectivas aplicações;

IV - relação de pagamentos com sua respectiva quitação, recebimento e recolhimento de todos os encargos tributários, sociais, trabalhistas e previdenciários, além das obrigações comerciais decorrentes.

V - relação de bens construídos com recursos do Convênio;

EGBA
FLS. 31

VI - ART- Anotação de Responsabilidade Técnica, dos Profissionais Responsáveis, referente a obra e serviços objeto deste Convenio, devidamente registrados no CREA-BA;

VII- Habite-se e outras licenças pertinentes, devidamente expedidas pela SUCOM e demais órgãos competentes.

Parágrafo Primeiro:- A prestação de contas não exime a **SUCAB** de comprovar a aplicação dos recursos ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia e a outros órgãos de controle interno e externo, do Governo Federal e do Estado, nos termos da legislação vigente e das obrigações fixadas neste Convênio.

Parágrafo Terceiro

Obriga-se ainda a SUCAB restituir à EGBA os valores transferidos, atualizados monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Pública, nos seguintes casos:

a) quando não for executado o objeto da avença;

b) quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas parcial ou final; e

c) quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o Plano de Trabalho e seus Anexos e/ou em finalidade diversa da estabelecida no convênio.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO E DA DENÚNCIA

Salvo em relação ao seu objeto e finalidade, este Convênio poderá ser alterado através do instrumento juridicamente adequado à natureza da alteração, podendo também ser denunciado mediante notificação prévia com antecedência de até 30 (trinta) dias, por conveniência de qualquer dos partícipes, respeitado o interesse público, que prevalecerá sempre sobre conveniências administrativas, ou rescindido unilateramente, em razão de descumprimento de quaisquer de suas CLÁUSULAS.

CLÁUSULA OITAVA - DA DIVULGAÇÃO

Na publicação ou divulgação das obras/serviços viabilizados por força deste Instrumento, deverão constar, obrigatoriamente, os nomes dos órgãos convenentes.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

Este Convênio terá vigência inicial de 2 (dois) anos e seu prazo inicial dar-se-á a partir da data da publicação do Resumo do Convênio no D.O.E., podendo ser sucessivamente prorrogado, se assim interessar aos seus partícipes.

EGBA - PROJUR
Advogado
Chefe Projur

EGBA
FLS 32

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca Central de Salvador, Capital do Estado da Bahia, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Instrumento, renunciando os partícipes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as Cláusulas e condições aqui estabelecidas, assinam o presente Convênio em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais, perante as testemunhas abaixo que também as subscrevem.

Salvador, 14 maio de 2008.

LUIS ALBERTO BARRADAS CARNEIRO
Diretor Geral da SUCAB

HELIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO
Diretor da EGBA

TESTEMUNHAS:

EGBA - PROJUR
Advogado
Chefe Projur

EGBA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA BAHIA
DIÁRIO OFICIAL

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso de suas atribuições, e com fundamento nas disposições do art. 39 da Lei nº 10.648, de 26 de julho de 2007,

RESOLVE

Art. 1º Promover, na forma do Anexo I, a modificação do Quadro de Detalhamento de Despesa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, para o exercício de 2008.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Salvador, em 20 de maio de 2008.

Afonso Bandeira Florence
Secretário de Desenvolvimento Urbano

03.26.004	Diretoria Geral - DG				
16.481.168.1131	Produção de Habitação Rural	4.4.50	28	970.000,00	
16.482.168.1128	Implantação de Lotes Urbanizados	4.4.90	28		970.000,00
		Total de Unidade		970.000,00	970.000,00
		Total do Órgão		970.000,00	970.000,00

PORTARIA Nº 037, DE 20 DE MAIO DE 2008.
O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 9.402/05, resolve:
Art. 1º Designar Marcela de Carvalho Aroucha para o cargo de Secretário Administrativo II, símbolo DAI-6, da Diretoria Geral, desta Secretaria.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
AFONSO BANDEIRA FLORENCE
Secretário

PORTARIA ALTERANDO A DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS QUE COMPORÃO O COMITÊ COORDENADOR DO PROGRAMA QUALIOBRA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA.
PORTARIA Nº038, DE 20 DE MAIO DE 2008.

ALTERA A DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ COORDENADOR DO PROGRAMA QUALIOBRA.

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso de suas atribuições e atendendo ao determinado pelo Decreto 10.944/2008, que institui o QUALIOBRA – Programa da Qualidade das Obras Públicas da Bahia,

RESOLVE:

Alterar a designação dos membros que comporão o Comitê Coordenador do Programa QUALIOBRA:

- Luis Alberto Barradas Carneiro, Diretor Geral da Superintendência de Construções Administrativas da Bahia - SUCAB;

- Maria Del Carmen Fidalgo, Presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER;

- Jorge Tufic Derzi, Diretor Geral do Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia – DERBA;

- Cícero de Carvalho Monteiro, Diretor Presidente da Companhia de Engenharia Rural da Bahia – CERB;

- Abelardo de Oliveira Filho, Diretor Presidente da Empresa Baiana de Águas e Saneamentos S/A – EMBASA;

- Davidson de Magalhães Santos, Diretor Presidente da Companhia de Gás da Bahia – BAHIAGÁS;

- Paulo Cézar Lisboa Cerqueira, Diretor Geral da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR;

- Dilson Jatahy Fonseca Junior, Diretor Presidente da Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial – SUDIC;

- Adhemar Barroso Alves, Diretor Geral do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade – IBAMETRO;

- Procurador Paulo Moreno Carvalho, representante da Procuradoria Geral do Estado – PGE;

- Marcelo Guimarães Varela, representante da Universidade Estadual da Bahia - UNEB;

- Cristóvão César Carneiro Cordeiro, representante da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS;

- Eluzilândia Silva Teixeira, representante da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB;

- Heinz Ulrich Ruther, representante do Tribunal de Contas do Estado da Bahia – TCE-BA;

- Eduardo Macedo Fernandes de Souza, representante do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura - CREA;

- Marcos Galindo Pereira Lopes, representante do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia - SINDUSCON-BA;

- Claudemiro Santos Junior, representante do Sindicato da Arquitetura e da Engenharia - SINENCO-BA;

- Hildebrando Augusto Caldas de Amorim Neto, representante da Associação Baiana das Empresas de Obras Rodoviárias - ABEOR;

- Francisco Redondo Filho, representante da Federação das Indústrias do Estado da Bahia - FIEB.

AFONSO BANDEIRA FLORENCE
Secretário de Desenvolvimento Urbano

Superintendência de Construções Administrativas da Bahia - SUCAB

CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OS CONVENENTES: SUCAB E PRESIDÊNCIA DA EGBA. OBJETO: Execução de obras, projetos, manutenção, reforma, reparação e reestruturação de áreas da EGBA, conforme PLANO DE TRABALHO, e demais anexos. VALOR TOTAL: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), os recursos correrão à conta do Projeto 030/021 Elemento de Despesa: 349039. Fonte 40 – Receita Diretamente Arrecadada. PRAZO: 02 (dois) anos a partir da data da publicação do Resumo no D.O. E. Em, 19.05.2008.

PORTARIA N.º 118 DE 19 DE MAIO DE 2008
O DIRETOR GERAL DA SUCAB, no uso de suas atribuições, RESOLVE: designar, CHRISTIANE OLIVEIRA GOMES SILVA, Matrícula n.º 68449494-4, para substituir MARCELO MAGNAVITA SOUZA, Coordenador Técnico da Coordenação de Projetos, Símbolo DAS-2D, desta Superintendência, durante o período de férias de 26/06/2008 a 25/07/2008.

PORTARIA Nº 119 DE 20 MAIO DE 2008
O DIRETOR GERAL DA SUCAB, no uso de suas atribuições e considerando os despachos exarados pela Diretoria de Obras – DO e pareceres da Procuradoria Jurídica - PROJUR, constantes dos Processos n.ºs 2007/04510 e 2007/05307 - SUCAB, e valendo-se da prerrogativa contida no inciso I do Art. 79 da Lei n.º 8666 de 21/06/93, RESOLVE:
Art. 1º — Rescindir, o contrato n.º 051/2006, originário da Licitação n.º 043/2006 – Tomada de Preços n.º 025/2006, celebrado entre esta Autarquia e a FIC CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO Ltda., cujo objeto é a execução, completa e perfeita, sob regime de empreitada de preço unitário, das obras de Ampliação Parcial do 1º andar do Instituto Pedro Melo, em Salvador com base no Art. 78, incisos I e II da Lei n.º 8.666 de 21/06/93.
Art. 2º — Aplicar as conseqüências previstas no inciso I a IV, do art. 80 da Lei n.º 8.666 de 21/06/93.
Art. 3º— Determinar a D.O. a imediata assunção do objeto, supracitado, no local e estado que se encontrar, apresentando, no prazo de 08 (oito) dias úteis, contados da publicação deste ato, relatório e inventário de matariais, instalações e equipamentos na forma do Art. 80, I da Lei n.º 8.666 de 21/06/93.
Art. 4º — Considerar intimada, com a publicação deste ato, a FIC CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO Ltda., para o que julgar de sua inconveniência, praticar em 05 (cinco) dias úteis.

PORTARIA Nº 120 DE 20 DE MAIO DE 2008
O DIRETOR GERAL DA SUCAB, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o que consta o Art. 84, da Lei nº 8.677/94 e , Instrução da SAEB Nº 03 DE 19.10.94, Inciso 17, RESOLVE: conceder ao servidor abaixo relacionado mais 1% de Adicional por Tempo de Serviço: MÊS MAIO/2008

Nome	Matrícula	Acresc	Total
ADEJAIR SANTOS DO AMOR	68000185-4	1%	26
AILTON SANTOS DA SILVA	68000286-8	1%	25
ANTÔNIO CARLOS LIMA NASCIMENTO	19324102-6	1%	25
ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS	68000069-6	1%	28
CARLOS ANTÔNIO S SANTOS	68000184-8	1%	26
CELESTINO BISPO DOS SANTOS	64000097-1	1%	27
ELISA FRANCISCA PEREIRA	64000070-1	1%	28

EGBA FLS 24

egba
EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA

PLANO DE TRABALHO

1 – IDENTIFICAÇÃO

1.1 – NOME DO PROPONENTE				1.2 – CNPJ DO PROPONENTE
EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA				15.257.819/0001-06
1.2 – ENDEREÇO DO PROPONENTE				
Rua Mello Moraes filho nº 189 – Fazenda Grande do Retiro				
1.4 – CIDADE	1.5 – UF	1.6 – CEP	1.7 – DDD/FONE/FAX	1.8 – E-MAIL
Salvador	Ba	40.352-000	71 – 3116-2804 71 - 3116-2815	fanoliveira@egba.ba.gov.br
1.9 – Banco Oficial	1.10 – Agência/Dígito		1.11 – Conta-Corrente	1.12 - Praça De Pagamento
Banco do Brasil				Salvador - Ba
1.13 – NOME DO DIRIGENTE – PROPONENTE				1.14 – CNPJ/CPF
Hélio Márcio da Silva Carneiro				
1.15 – RG	1.16 – ÓRGÃO/Expedidor		1.17 – DATA/Expedição	1.18 - CARGO
00737321-09	SSP/Ba.		20/08/93	Diretor Geral

2 – OUTROS PARTÍCIPES

2.1 – NOME DA ENTIDADE			
2.2 - CGC		2.3 – ESFERA ADMINISTRATIVA	
2.4 – ENDEREÇO (RUA, BAIRRO, CIDADE)			
2. – CEP	2.6 – TELEFONE	2.7 – FAX	2.8 – E-MAIL

EGBA 24
FLS. 35

egba

3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1 TÍTULO DO PROJETO	3.2 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INÍCIO	TÉRMINO
Execução de obras, projetos, manutenção, reformas, reparação e reestruturação das áreas da EGBA.		

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA

3.3 – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

- Revisão e adequação da rede elétrica, com especial atenção á subestação e banco de capacitores. Elaboração de projeto da rede existente.
- Elaboração de projeto e instalação do Sistema de Proteção de Cargas Atmosféricas.
- Adequação de salas, com elaboração de layout e instalação de divisórias, armários, substituição de pisos, etc.
- Revisão e adequação do sistema de aterramento.
- Elaboração de projeto e edificação de um Galpão com aproximadamente 2.500 m^2 para atender as novas necessidades de serviços da EGBA.
- Elaboração de projeto e implantação de cabeamento estruturado, para rede de dados, telefonia e circuitos de distribuição elétrica estabilizados, da sede da Egba.
- Projeto, implantação e reforma das instalações físicas da área de Tecnologia de Informação.
- Reforma dos sanitários, vestiários masculino e feminino do Parque Gráfico e do Prédio Administrativo.
- Adequação da rede elétrica para instalação de No-Brack de 30 KVA.
- Ampliação de rede de caneletas pluviais.

3.4 – JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

- Trata-se de solicitações que objetivam atender as demandas decorrentes da implementação de novos serviços, a exemplo da fábrica de livros por demanda e da fábrica de revistas de grandes tiragens.
- Todas as despesas decorrentes deste convênio, são ônus financeiros integralmente da Empresa Gráfica da Bahia a qual repassará os recursos a SUCAB .

egba

OFÍCIO Nº 395/JAF - 16/09/2010

EGBA
FLS. 36

DO
DIGEN
PARA CONHECIMENTO E DEVOLUÇÃO
PARA OS REGISTROS CONTÁBEIS RECOMENDADOS

16/09

À AUDITORIA INTERNA,
SOLICITO ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES.
16/09/2010

Luiz Gonzaga Fraga de Andrade
Diretor - Geral

02.016.A4.0

Senhor Diretor,

A Superintendência de Construções Administrativas da Bahia – SUCAB encaminha prestação parcial de contas relativa ao Convênio nº 002/2008, referente ao período findo em 31/08/2010.

O valor da prestação de contas é de R$1.209.596,88, com saldo bancário no montante de R$181.141,10, totalizando R$1.390.737,98.

Os registros contábeis apresentam saldo no total de R$2.252.733,96, em 31/08/2010 (p´lanilha anexa).

Assim, o processo deve retornar àquela Superintendência para os ajustes necessários, devendo ser demonstrados os repasses e gastos, ambos individualmente, bem como os saldos aplicados ou disponíveis em conta-corrente, além dos rendimentos, se houver.

Em 21/09/2010

Stephenson Santana de Cerqueira
Chefe da Auditoria

Recebido em 22/09/2010
GDG/EGBA
Horário 15H44min

EGBA
FLS. 37



egba - Empresa Gráfica da Bahia

Gerência Contábil e Financeira

IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO - CONVÊNIO SUCAB 002/008

CONTA NÚMERO - 1.2.3.01.00.13

AGOSTO 2010

DATA	HISTÓRICO	Adiantamentos	P.Contas Parcial	Saldo
20/06/2008	Ch. 121299	51.209,00	-	-
06/08/2008	Bordero doc. 2556	31.452,00	-	-
11/08/2008	Ch. 121329	3.380,00	-	-
04/09/2008	Bordero doc. 2882	38.815,22	-	-
01/10/2008	Bordero doc. 3182	57.089,13	-	-
01/10/2008	Bordero doc. 3182	38.898,21	-	-
10/11/2008	Bordero doc. 3625	19.631,00	-	-
31/12/2008	**SUBTOTAL**	**240.474,56**	-	**240.474,56**
03/02/2009	Bordero doc. 293	129.359,85	-	-
04/03/2009	Bordero doc. 562	25.274,00	-	-
16/07/2009	Bordero doc. 1988	1.000.000,00	-	-
05/08/2009	Bordero doc. 2199	31.137,35	-	-
29/12/2009	Prestação de contas	-	88.709,34	-
29/12/2009	Prestação de contas	-	151.096,90	-
31/12/2009	**SUBTOTAL**	**1.185.771,20**	**239.806,24**	**1.186.439,52**
15/07/2010	Bordero doc. 2013	884.062,00		
31/07/2010	**SUBTOTAL**	**884.062,00**		
18/08/2010	Bordero doc. 2370	182.232,44		
31/08/2010	**SUBTOTAL**	**1.950.356,44**	-	**3.136.795,96**
	SALDO ATUAL	**2.492.540,20**	**239.806,24**	**2.252.733,96**

2812 => [illegible] 884.061,31

Elaborado por: AUDICONT
AUDITORES E CONSULTORES

egba
EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA

Salvador, 23 de setembro de 2010

OF.DG.Nº 066/2010

Senhor Diretor,

Em relação ao seu Ofício nº 395 DAF-SUCAB, de 10/09/2010, encaminhado a esta Empresa para apreciação de contas parciais do Convenio nº 002/08 – EGBA/SUCAB, solicitamos-lhe a gentileza de atender o que consta às fls. 36 (verso), do Processo CDG sob o número 1215/2010, relativo aos ajustes considerados necessários pela Auditoria Interna da EGBA.

Atenciosamente,

Luiz Gonzaga Fraga de Andrade
Diretor-Geral

Ilmº Sr.
DR. AGENOR MARTINELLI BRAGA
MD Diretor Administrativo e Financeiro da Superintendência de Construções Administrativas - SUCAB

N E S T A

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

INFORMAÇÕES PARA PROCESSO

EGBA
FLS: 39

Nº 2010/06.53 FL Nº 39

RECEBIDO
EM 24.09.10
Às 12:50 horas
DIRETORIA GERAL / SUCAB

À

DAF,

Encarecer despacho EGBA, pag 36, verso, verificando divergências citadas.

Paulo Fernando Santos de Souza
Chefe de Gabinete
SUCAB

À CCH (Paulo) 24.09.10

Favor instruir anexando as prestações de conta parciais já encaminhado a Egba referente ao exercício de 2008, 2009 e 2010.

27/09/10

RECEBIDO
EM 27/09/10
Às 15 hs 40 min.
DAF

Emanuela Argu...
Coordenadora F...
SUCAB

Emanuela Argueto Bastos
Coordenadora Financeira
SUCAB

EGBA
FLS. 40

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDUR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS – SUCAB

Ofício. n.º 009/CCTL **Salvador, 10 de fevereiro de 2010**

À
Empresa Gráfica da Bahia
Gerência Administrativa
Att. Moacyr Macedo

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando, para vossa apreciação, prestação de contas parcial referente ao mês de dezembro/09 e fevereiro/10 do Convênio nº002/08 – EGBA / SUCAB.

Atenciosamente,

p/ **JAMILE OLIVEIRA RAMOS**
Coordenadora de Controle

Recebido em 11/02/10
Naiv GERAD/EGBA
Horas: 10 : 26 hs

Relação de Pagamentos

Convenente	Convênio nº.
SUCAB - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVA DA BAHIA	002/08

Descrição do documento										Quitação do título	
Item	Rec	Credor	CNPJ/CPF	Natureza Despesa	Data	Tit. Créd.	Nº do título de crédito	Nº de série ou nº identificação	Valor	Data da Quitação	CH/OB
1	1	EGC CONSTRUTORA E OBRAS LTDA	03.641.903/0001-40	449051	21/12/09	NF	1533	G	5.639,88	05/02/10	331
2	1	EGC CONSTRUTORA E OBRAS LTDA	03.641.903/0001-40	449051	25/01/10	NF	1601	G	9.316,77	05/02/10	412
3	1	EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA	04.593.605/0001-94	449051	05/01/10	NF	470	U	33.843,12	05/02/10	441
4	1	EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA	04.593.605/0001-94	449051	05/01/10	NF	470	U	35.071,47	05/02/10	440
	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.927.801/0001-49	XX	05/01/10	NF	ISS 470	XX	1.406,42	05/02/10	442
								Total	85.277,66		

Legenda: 1 - Concedente; 2- Contra partida; 3- Outros

Assinatura sob carimbo do responsável pela elaboração

Salvador, 09 de fevereiro de 2010
Local e data

Representante legal do convenente

Luis Alberto B. Carneiro
Diretor Geral
SUCAB

Relação de Pagamentos

Convenente	Convênio nº.
SUCAB - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVA DA BAHIA	002/08

Descrição do documento										Quitação do título	
Item	Rec	Credor	CNPJ/CPF	Natureza Despesa	Data	Tit. Créd.	Nº do título de crédito	Nº de série ou nº identificação	Valor	Data da Quitação	CH/OB
1	1	MFP CONSTRUTORA LTDA	07.354.356/0001-72	449051	02/12/09	NF	213	XX	39.972,87	04/12/09	6947/01
2	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.297.801/0001-49	XX	02/12/09	NF	ISS 213	XX	1.024,95	09/12/09	7354
3	1	GBM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	03.207.445/0001-35	449051	18/12/09	NF	444	A	43.184,21	28/12/09	8350
4	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.297.801/0001-49	XX	18/12/09	NF	ISS 444	XX	2.309,32	28/12/09	7911
5	1	SECRETARIA DA FAZENDA	13.937.073/0001-56	XX	18/12/09	NF	CAUÇÃO 444	XX	692,79	28/12/09	7912
6	1	IP EMPREENDIMENTOS, CONSULT. E ENGª LTDA	01.970.429/0001-74	449051	11/12/09	NF	954	A	17.812,38	15/12/09	11098/01
7	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.297.801/0001-49	XX	11/12/09	NF	ISS 954	XX	952,53	15/12/09	7445
8	1	SECRETARIA DA FAZENDA	13.937.073/0001-56	XX	11/12/09	NF	CAUÇÃO 954	XX	285,76	15/12/09	7451
								Total	106.234,81		

Legenda: 1 - Concedente; 2- Contra partida; 3- Outros

Assinatura sob carimbo do responsável pela elaboração

Salvador, 09 de fevereiro de 2010

Local e data

Representante legal do convenente
Luis Alberto B. Carneiro
Diretor Geral
SUCAB

494

43

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDUR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS – SUCAB

Ofício. n.º186 /DAF **Salvador, 11 de junho de 2010**

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando, para vossa apreciação, prestação de contas parcial referente as despesas dos meses de maio e junho/10 do Convênio nº002/08 – EGBA / SUCAB.

Atenciosamente,

AGENOR MARTINELLI BRAGA
Diretor Administrativo e Financeiro

À
Empresa Gráfica da Bahia
Att. Francisco Américo Neves de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Lilia de J. S. Silva 14/06/10

Relação de Pagamentos

PARTÍCIPES:

Convênio 02/08

SUCAB - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA
EGBA - EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DOS GALPÕES DA SEDE DA EGBA

Descrição do documento										Quitação do título	
Item	Rec	Credor	CNPJ/CPF	Natureza Despesa	Data	Tit. Créd.	Nº do título de crédito	Nº de série ou nº identificação	Valor	Data da Quitação	CH/OB
1	1	IP EMPREEND., CONSULT. ENGª LTDA	01.970.429/0001-74	339039	16/12/09	NF	964	A	2.163,94	13/05/10	3458
2	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.927.801/0001-49	339039	16/12/09	NF	ISS 964	A	121,07	13/05/10	3464
3	1	SEFAZ	13.937.073/0001-56	339039	16/12/09	NF	I.R. 964	A	36,32	13/05/10	3465
4	1	MFP CONSTRUTORA LTDA	07.354.356/0001-72	449051	19/05/10	NF	201016	XX	379.989,99	01/06/10	4702/1
5	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.927.801/0001-49	449051	19/05/10	NF	ISS 201016	XX	9.743,33	01/06/10	4079
6	1	MFP CONSTRUTORA LTDA	07.354.356/0001-72	449051	19/05/10	NF	201015	XX	317.316,42	08/06/10	4706/1
7	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.927.801/0001-49	449051	19/05/10	NF	ISS 201015	XX	8.136,32	08/06/10	4236
								Total	717.507,39		

Legenda: 1 - Concedente; 2- Contra partida; 3 - Outros

Jamile Oliveira Ramos
Coordenadora de Controle
SUCAB

Assinatura sob carimbo do responsável pela elaboração

Salvador, 10 de junho de 2010
Local e data

Representante legal do convenente

Elmo Vaz Bastos de Matos
Diretor Geral
SUCAB

SUCAB-SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA	HISTÓRICO	ADIANTAMENTOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SALDO
20/06/08	Ch. 121299	51.209,00		
06/08/08	Bordero doc. 2556	31.452,00		
11/08/08	Ch. 121329	3.380,00		
04/09/08	Bordero doc. 2882	38.815,22	88.709,34	
01/10/08	Bordero doc. 3182	57.089,13		
01/10/08	Bordero doc. 3182	38.898,21		
10/11/08	Bordero doc. 3625	19.631,00		
31/12/08	**SUBTOTAL**	**240.474,56**		**153.203,09**
03/02/09	Bordero doc. 293	129.359,85		
04/03/09	Bordero doc. 562	25.274,00	151.096,90	
16/07/09	Bordero doc. 1988	1.000.000,00	106.234,81	
05/08/09	Bordero doc. 2199	31.137,35		
31/12/09	**SUBTOTAL**	**1.185.771,20**		**1.081.642,58**
15/07/10	Bordero doc. 2013	884.062,00	85.277,66	
31/07/10	**SUBTOTAL**	**884.062,00**	717.507,39	
18/08/10	Bordero doc. 2370	182.232,44	1.219.596,86	
31/08/10	**SUBTOTAL**	**1.950.356,44**		
	SALDO ATUAL	**2.492.540,20**		**124.117,24**

sem as aplicações

Adiantamentos	2.492.540,20
P. Contas	2.368.422,96
Saldo	**124.117,24**

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

INFORMAÇÕES PARA O PROCESSO
N.º 6153/10 FOLHA N.º 46

À

CFI,

Temos a informar que houve um equívoco da EGBA, quanto aos valores da planilha fl.37, pois encaminhamos as prestações de contas referente as despesas nos meses de fevereiro, maio e junho/10, conforme ofícios nºs09/CCTL, 186/DAF, relação de pagamentos e planilha com a indicação dos valores prestados em anexo.

Em 28/09/10

Paulo Mário Passos de Mesquita
Cad. 129.940 - OAB
SUCAB

Jamile Oliveira Ramos
Coordenadora de Controle
SUCAB

RECEBIDO
Em 29/09/10 às 8 Hs.
Assinatura

À DG

Conforme solicitado pelo servidor Moacir Macêdo, lotado na Egba, retorno processo p/ ser encaminhado ao Digaf tendo em vista que houve um equívoco no documento anexado na folha 37. Não há diferença de valores estornos encaminhados a documentação entregue a Egba após emissão das Prestações de Contas Parciais aos quais evidenciam a execução financeira do Convênio.

Aproveito e reforço a necessidade da Egba repassar o valor correspondente ao PASEP conforme já acordado em reunião.

Em 29/9/10

Emanuela Argollo Ferreira
Coordenadora Financeira
SUCAB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

INFORMAÇÕES PARA PROCESSO

Nº FL Nº 47

RECEBIDO
EM 29/09/10
Às 15 hs 30 min.
DIRETORIA GERAL / SUCAB

À EGBA,
Not.: Luiz Gonzaga Fraga de Andrade
Diretor Geral
Retornemos o processo em epígrafe com os esclarecimentos prestados pela Coordenação Financeira desta SUCAB, em despacho à folha 46 e documentos anexos às folhas 40 a 45.

Em 30.9.10

Paulo Fernando Santos de Souza
Chefe de Gabinete
SUCAB

Recebido em: 04/10/10
DIGER/EGBA
Horário 11h 33 min

À AUDITORIA INTERNA,
PARA VERIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E CONTESTAÇÕES PRESTADAS.
SSA, 05/10/2010

Luiz Gonzaga Fraga de Andrade
Diretor - Geral

EGBA
FLS. 43

egba EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	INFORMAÇÕES PARA PROCESSO
NÚMERO CDG 1215/2010	ASSUNTO Convênio SUCAB 02/2008 – Prestação de Contas

Senhor Diretor,

A prestação de contas foi apresentada pela Sucab, entretanto havíamos verificado que se encontrava incompleta.

O processo retornou com informações da Sucab comprovando que as prestações de contas já haviam sido efetuadas.

Verificamos que, de fato, as prestações já se encontravam na Seção de Contabilidade, porém não constaram da planilha que foi apresentada por aquele Setor.

Conforme verificado na planilha citada no parágrafo anterior, foram efetuados repasses no montante de R$2.526.878,67, tendo sido prestado contas no total de R$2.368.422,96, com saldo a prestar contas no valor de R$158.455,71. O Extrato bancário apresentado às fls. 5 apresenta movimentação até o dia 09/09/2010, com saldo no valor de R$181.140,10. Entretanto, considerando que a prestação de contas contempla apenas o período até agosto, acrescentando os valores movimentados a partir de 1° de setembro, obtemos saldo atualizado no valor de R$363.372,54, portanto divergente do constante nos controles contábeis da Egba, que seria R$158.455,71.

Dessa forma, a Sucab deve ser solicitada a apresentar conciliação da conta, informando a movimentação no período (até 31/08), inclusive com os valores dos rendimentos das aplicações (também até 31/08).

Deve a Egba verificar a que se refere "o repasse do valor correspondente ao PASEP" constante do último parágrafo da informação de fls. 46,

Em 06/10/2010

Stephenson Santana de Cerqueira
Chefe da Auditoria

À GERAD,

SOLICITO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA SUCAB.

06/10/2010

Luiz Gonzaga Fraga de Andrade
Diretor - Geral

Recebido em: 06/10/10
DIGER/EGBA
Horário 7 hs

À DIGER

EM ANEXO EXTRATOS BANCÁRIOS.

Maucira C. Macedo
Gerente Administrativo
EGBA

S:\Meus Documentos\Informações em Processo\2010-10 - Convenio Sucab 002-2008 - Prestação de contas.doc

Ao Auditor Interno,

Com as informações prestadas pela SUCAB.

Rio, 08/10/2010

Luiz Gonzaga Fraga de Andrade
Diretor-Geral

FLS. 49

Gerência Contábil e Financeira

IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO - CONVÊNIO SUCAB 002/008

CONTA NÚMERO - 1.2.3.01.00.13

SETEMBRO

DATA	HISTÓRICO	Adiantamentos	P.Contas Parcial	Saldo
20/06/2008	Ch. 121299	51.209,00	-	-
06/08/2008	Bordero doc. 2556	31.452,00	-	-
11/08/2008	Ch. 121329	3.380,00	-	-
04/09/2008	Bordero doc. 2882	38.815,22	-	-
01/10/2008	Bordero doc. 3182	57.089,13	-	-
01/10/2008	Bordero doc. 3182	38.898,21	-	-
10/11/2008	Bordero doc. 3625	19.631,00	-	-
03/02/2009	Bordero doc. 293	129.359,85	-	-
04/03/2009	Bordero doc. 562	25.274,00	-	-
16/07/2009	Bordero doc. 1988	1.000.000,00	-	-
05/08/2009	Bordero doc. 2199	31.137,35	-	-
29/12/2009	Prestação de contas	-	88.709,34	-
29/12/2009	Prestação de contas	-	151.096,90	-
15/07/2010	Bordero doc. 2013	884.062,00		
18/08/2010	Bordero doc. 2370	182.232,44		
29/09/2010	Bordero doc. 2785	34.338,47		
	SALDO ATUAL	**2.526.878,67**	**239.806,24**	**2.287.072,43**

OBS:

01/05/2010	**Prestação de contas**	**85.277,66**
01/05/2010	**Prestação de contas**	**106.234,81**
10/06/2010	**Prestação de contas**	**717.507,39**
10/09/2010	**Prestação de contas**	**1.219.596,86**
		158.455,71

EGBA
FLS. 30

[bb.com.br]

Extrato conta corrente

A33KC7164150114600d
07/10/2010 16:47:48

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6	
Conta corrente	991841-8	SUCAB EGBA
Período do extrato	07/2010	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2010		Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2010		+ Recebimento Fornecedor	90.013	884.062,00 C	
19/07/2010		Transf p/Cte Investimento	70	884.062,00 D	0,00 C
28/07/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.368	884.061,31 D	
28/07/2010		Resgate BB Fix	70	884.061,31 C	0,00 C
31/07/2010		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NAO PERCA. NO BANCO DO BRASIL VOCE TEM CREDITO
PARA O QUE PRECISAR E SO COMECA A PAGAR EM 2011.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5177193 PAULO MARIO PASSOS DE MESQUITA.

EGBA
FLS. 511

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F071531389785008
07/10/2010 15:41:30

Cliente

Agência	3832-6
Conta	991841-8 SUCAB EGBA
Mês/ano referência	JULHO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2010	SALDO ANTERIOR	179.036,53			81.091,955524		
19/07/2010	APLICAÇÃO	684.062,00			309.260,992093	2,214245863	480.352,947617
28/07/2010	RESGATE	684.061,31			308.609,947283	2,217680633	81.743,000334
	Aplicação 20/07/2009	147.321,24			66.424,932066		
	Aplicação 07/08/2009	32.529,41			14.667,023458		
	Aplicação 19/07/2010	704.210,66			317.517,991759		
30/07/2010	SALDO ATUAL	181.383,36			81.743,000334		81.743,000334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.036,53
APLICAÇÕES (+)	684.062,00
RESGATES (-)	684.061,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.346,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.346,14
SALDO ATUAL =	181.383,36

Valor da Cota

30/06/2010	2,207821084
30/07/2010	2,218946718

Rentabilidade

No mês	0,5039
No ano	2,7712
Últimos 12 meses	4,6112

Transação efetuada com sucesso por: J2111487 NADSON DE AQUINO

EGBA
FLS. 527

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33K071518369285004
07/10/2010 15:22:27

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6	
Conta corrente	991841-8	SUCAB EGBA
Período do extrato	08/2010	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2010		Pagamento a Fornecedores	18.105	1.789,89 D	
10/08/2010		Pagamentos Diversos	18.204	28,71 D	
10/08/2010		Pagamentos Diversos	18.245	85,72 D	
10/08/2010		Resgate BB Fix	70	1.914,32 C	0,00 C
20/08/2010		Recebimento Fornecedor	398.457	182.232,44 C	
20/08/2010		Transf p/Cta Investimento	70	182.232,44 D	0,00 C
31/08/2010		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

NAO PERCA. NO BANCO DO BRASIL VOCE TEM CREDITO
PARA O QUE PRECISAR E SO COMECA A PAGAR EM 2011.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5177193 PAULO MARIO PASSOS DE MESQUITA.

EGBA
FLS. 534

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F07153138978501 3
07/10/2010 15:49:50

Cliente

Agência	3832-6
Conta	991641-8 SUCAB EGBA
Mês/ano referência	AGOSTO/2010

BB CP Admin.Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2010	SALDO ANTERIOR	181.383,36				81.743,000334		
10/08/2010	RESGATE	1.914,32				861,244516	2,222736941	80.881,755818
	Aplicação 19/07/2010	1.914,32				861,244516		
20/08/2010	APLICAÇÃO	182.232,44				81.828,353677	2,227008510	162.710,109495
31/08/2010	SALDO ATUAL	362.973,56				162.710,109495		162.710,109495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.383,36
APLICAÇÕES (+)	182.232,44
RESGATES (-)	1.914,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.272,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.272,08
SALDO ATUAL =	362.973,56

Valor da Cota

30/07/2010	2,218946718
31/08/2010	2,230799081

Rentabilidade

No mês	0,5341
No ano	3,3202
Últimos 12 meses	4,7987

Transação efetuada com sucesso por: J2111487 NADSON DE AQUINO

EGBA
FLS. 541

[bb.com.br] Page 1 of 1

Extrato conta corrente

A33K071518369285005
07/10/2010 15:24:48

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6	
Conta corrente	991841-8	SUCAB EGBA
Período do extrato	09/2010	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2010		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2010		Pagamento a Fornecedores	24.103	177.676,83 D	
03/09/2010		Pagamentos Diversos	24.166	4.555,81 D	
03/09/2010		Resgate BB Fix	70	182.232,44 C	0,00 C
14/09/2010		+ Recebimentos Diversos	97.752	1.914,32 C	
14/09/2010		Transf p/Cta Investimento	70	1.914,32 D	0,00 C
30/09/2010		+ Recebimento Fornecedor	812.792	34.336,47 C	
30/09/2010		Transf p/Cta Investimento	70	34.336,47 D	
30/09/2010		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

NAO PERCA. NO BANCO DO BRASIL VOCE TEM CREDITO
PARA O QUE PRECISAR E SO COMECA A PAGAR EM 2011.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5177193 PAULO MARIO PASSOS DE MESQUITA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F071531389785014
07/10/2010 15:53:33

Cliente

Agência	3832-6
Conta	991841-8 SUCAB EGBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2010	SALDO ANTERIOR	362.973,56				162.710,109495		
03/09/2010	RESGATE	182.232,44				81.629,338372	2,232438038	81.080,771123
	Aplicação 19/07/2010	180.563,51				80.881,755818		
	Aplicação 20/08/2010	1.668,93				747,582554		
14/09/2010	APLICAÇÃO	1.914,32				856,271022	2,235647300	81.937,042145
30/09/2010	APLICAÇÃO	34.338,47				15.315,263790	2,242107643	97.252,305935
30/09/2010	SALDO ATUAL	218.050,14				97.252,305935		97.252,305935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362 973,56
APLICAÇÕES (+)	36.252,79
RESGATES (-)	182 232,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.056,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.056,23
SALDO ATUAL =	218 050,14

Valor da Cota

31/08/2010	2,230799081
30/09/2010	2,242107643

Rentabilidade

No mês	0,5069
No ano	3,8439
Últimos 12 meses	4,9580

Transação efetuada com sucesso por: J2111487 NADSON DE AQUINO.

egba
EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA

INFORMAÇÕES PARA PROCESSO

EGBA
FLS. 561

NÚMERO CDG	ASSUNTO
1215/2010	**Convênio Sucab 002/2008 – Prestação de contas**

Senhor Diretor,

Foi solicitado em nossa informação às fls. 48 que a Sucab apresentasse a conciliação da conta bancária, informando a movimentação do período. Foram anexados apenas extratos bancários da conta-corrente e das aplicações.

Deve ser efetuada conciliação, na qual conste os adiantamentos recebidos, as prestações de contas efetuadas, os rendimentos das aplicações e o saldo atual, desde o início do Convênio, sendo que o saldo atual deve ser igual ao saldo contábil da Egba mais os rendimentos constantes das aplicações.

Em 08/10/2010

Stephenson Santana de Cerqueira
Chefe da Auditoria

Ao GDG.
ARQUIVE-SE.
10/29/2011

Luiz Gonzaga Fraga de Andrade
Diretor - Geral

Recebido em: 08/30/30
DIGER/EGBA
Horário 15 hs 20 min